

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 192/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» .

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
3. Δημήτριος Καρακασίδης	3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Στέφανος Μπιγγας	
5. Κων/νος Μίχος	
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Σπόντης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυμα κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχ. Υπηρεσιών ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 16277/12-8-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών
 του έργου : « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας»
 Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ
 Προϋπολογισμού: 1.437.758,38 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
 Αρ. Μελέτης: 11/2013

Σχετ: 1. Το από 02-01-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβασης) με αριθμό πρωτοκόλλου 59 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος

2. Το Άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν 4412/08-08-2016

3. Η υπ' αριθμ 13743/09-07-2020 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων

4. Η υπ' αριθμό 2562/18-8-2020 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Δ.Μ.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, την υπ' αριθμό 3 σχετικό για το έργο: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, με αρ. μελ 11/2013, προκειμένου να εγκριθεί παράταση έως την 31-12-2010 (129 ημέρες).

Πρόκειται για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 11/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.944.700,00 € (με Φ.Π.Α.), η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε

με την υπ' αριθμ 126/02-05-2018 Α.Δ.Σ. με την οποία και εγκρίθηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης . Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» με έκπτωση 54,80 % επί των ομάδων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 151/25-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμ 59/02-01-2019 συμφωνητικό ποσού 1.782.820,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 161.200,00€ από ΕΤΠΑ κατά 80% και Εθνικούς πόρους κατά 20%. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση του εργασιών εντός εξακοσίων (600) ημερών με πέρασ την 24-8-2020.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης αλλά μετά τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού την 09-01-2019. Η εκτέλεση των εργασιών εκτελούνταν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στην πορεία εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε δυο φορές η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών των οποίων έλαβε χώρα μέσω της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ (339/20-12-2019 ΑΔΣ) και 2^{ου} ΑΠΕ (139/0-07-2020 ΑΟΕ). Παράλληλα κατά το διάστημα από το μήνα Μαρτιο έως τον Ιουλιο του ετους 2020 η πορεία των εργασιών αντιμετώπισε δυσχέρειες λόγω των κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid – 19).

Με την υπ' αριθμ 13743/09-07-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 129 ημερών , έως 31-12-2020, λύσυνταξης ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω , η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την **31-12-2020** με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 192/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ.2562/18-8-2020 προέγκριση τροπ/σης Νομικής Δέσμευσης (1^η παράταση περαίωσης εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Δ.Μ.
4. την υπ' αριθμ 16277/12-8-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών καθώς και την υπ' αριθμ 13743/9-7-2020 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ

Αποφάσισε

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 16277/12-8-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 11/2013 μέχρι και την **31^η - 12 - 2020** με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Δημήτριος Καρακασίδης 3. Στέφανος Μπίγγας 4. Κωνσταντίνος Μίχος 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης
--	--