

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 283/2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ'αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης

2. Ζαφειρούλα Σεβαστου

3. Κυριάκος Αντωνιαδης

4. Δημήτριος Καρακασίδης

5. Αθηνά Τερζοπουλου

6. Στέφανος Μπιγγας

7. Δημήτριος Σπόντης

8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 26651/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας»

Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμού: 1.437.758,38 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελ. : 11/2013

ΣΧΕΤ. : 1. Το από 02-01-2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) με αριθμό πρωτοκόλλου 59 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Το άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν. 4412/08-08-2020

3. Το άρθρο 29, του Ν. 4753/18-11-2020

4. Η υπ' αριθμό 25076/25-11-2020 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων

5. Η υπ' αριθμό 4009/08-12-2020 προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Π.Δ.Μ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, υπ' αριθμό 4 σχετικό για το έργο: « Κατασκευή 12-θέσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», του οποίου ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε.-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, με αρ. μελ. 11/2013, προκειμένου να εγκριθεί παράταση έως την 30-06-2021 (181 ημέρες).

Πρόκειται για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 11/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.944.700,00€ (με Φ.Π.Α.), η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 126/02-05-2018 Α.Δ.Σ. με την οποία και εγκρίθηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» με έκπτωση 54,80% επί των ομάδων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 151/25-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμ. 59/02-01-2019 συμφωνητικό ποσού 1.782.820,39€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με το Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από ΕΠΤΑ κατά 80% και Εθνικούς πόρους κατά 20%. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός (600) ημερών με πέρασ την 24-08-2020.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως, με την υπογραφή της σύμβασης αλλά μετά τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού την 09-01-2019. Η εκτέλεση των εργασιών εκτελούνταν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στην πορεία εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε δύο φορές η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, η έγκριση των οποίων έλαβε χώρα μέσω της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (339/20-12-2019 ΑΔΣ) και 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (139/6-07-2020 ΑΟΕ). Παράλληλα κατά το διάστημα από το μήνα Μάρτιο έως Ιούλιο του έτους 2020 η πορεία των εργασιών αντιμετώπισε δυσχέρειες λόγω των κυβερνητικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Covid-19).

Με την υπ' αριθμ. 13743/09-07-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 129 ημερών, έως 31-12-2020, λόγω σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Με την υπ' αριθμ. 192/20-08-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε παράταση έως την 31-12-2020 με αναθεώρηση. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με τις σχετικές δυσκολίες που επέφερε το καθεστώς του Covid-19 αφενός στην προμήθεια υλικών ενσωμάτωσης στο έργο αφετέρου στο ανθρώπινο δυναμικό (τεχνίτες, εργάτες, βοηθοί κ.τ.λ.) για τις οποίες σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 3 σχετικές διατάξεις προβλέπεται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν επιπλέον εργασίες κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά και λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.

Με την υπ' αριθμ. 25076//25-11-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου 181 ημερών, έως 30-06-2021, λόγω σύνταξης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση» όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την 30-06-2021 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 283/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. υπ' αριθμ. 26651/14-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 26651/14-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας», αρ. μελ. 11/2013, μέχρι την 30-06-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 283/2020.

.....  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

|                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         | ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                                                        |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου<br>2. Κυριάκος Αντωνιαδης<br>3. Δημήτριος Καρακασίδης<br>4. Αθηνά Τερζοπουλου<br>5. Στέφανος Μπιγγας<br>6. Δημήτριος Σπόντης<br>7. Ευσταθιος Κοκκινίδης |