

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 22- 2- 2017 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **4292/17-2-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « **Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25^{ης} Μαρτίου** »
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 12 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 13 Χαιτίδης Γεώργιος
- 14 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 15 Αριστερίδης Ιωάννης
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Καραφουλίδης Ανέστης
- 4 Κύρκα Μαρία
- 5 Παπασικονόμου Παντελής
- 6 Βρυζίδου Παρασκευή
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεών, βάση της υπ.αριθμ. 704/10-9-2014 απόφασης
Δημάρχου, ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος.

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Πολυχρονίδη Κων/νο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ'αριθ 45598/20-2-2017 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 14/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 5.200.000,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 502/2013 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κ/Ε ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ.**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,58%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 217/ 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-

08-2014 το υπ' αριθμό 38510 συμφωνητικό ποσού 2.725.624,21 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Π.Ε.Π. 'Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013'. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα ημερών (360) με πέρασ την 23-08-2015. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30952/23-7-2015 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών η οποία εγκρίθηκε με την 233/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας, έως την 2-05-2016 με αναθεώρηση. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του έργου οι εργασίες εκτελούνταν απρόσκοπτα και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες οργάνωσης της εγκατάστασης του εργοταξίου καθώς και οι τοπογραφικές εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και συνεχίστηκαν απρόσκοπτα με μερικές διακοπές λόγω κακών καιρικών συνθηκών μέχρι την 24-11-2014, ημερομηνία κατά την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού προκαταβολής που υπέβαλε την 25-09-2014 μετά από παρέλευση διμήνου. Η υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 54198/26-11-2014 απόφασή της, έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 53073/14-12-2015 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση διακοπής εργασιών, διότι πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού την 29-10-2015, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53073/23-12-2015 απόφασή της η ΔΤΥ ήρε την διακοπή εργασιών από την 29-10-2015 (ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού) και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες.

Με την 10814/31-3-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών 180 ημερών και με την 101/2016 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 85 ημερών ήτοι μέχρι την 26-7-2016. Στη συνέχεια με την 21352/24-6-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών 174 ημερών και με την 198/2016 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 174 ημερών ήτοι μέχρι 16-1-2017.

Με το υπ'. αριθ. 45598/14-12-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 105 ημέρες λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών του 2^{ου} υποέργου Μετατόπιση Δικτύου ΟΤΕ λόγω Ανάπλασης Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας το οποίο αφορά τη μετατόπιση του εναέριου και

υπόγειου δικτύου του ΟΤΕ και έχει προκαλέσει καθυστέρηση 90 ημερών στην ανάπλαση των πεζοδρομίων και β) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (15 ημέρες)

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης δόθηκε προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας με την υπ' αριθ. 626/14-2-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για επιπλέον 105 ημέρες δηλαδή μέχρι την 1-05-2017 με αναθεώρηση. Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 60/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 1-05-2017 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 60/2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημαρχεύων *Τα Μέλη*
Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Σπενδαμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Χαιτίδης Γεώργιος
15. Αριστερίδης Ιωάννης
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Ανδρεάδης Κων/νος
21. Καραϊσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Απαζίδου Σοφία
25. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος