

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.128/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» με αριθμό μελέτης 8/2016.  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κασιδης Ευστάθιος
- 3 Καΐδης Απόστολος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαϊτίδης Γεώργιος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 17 Μπίγγας Στέφανος

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Κάλφας Γεώργιος
- 6 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Απαζίδου Σοφία

- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή και Ζαραφίδης Δημήτριος**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσακίριδη Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ'. αριθ 8056/8-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» με αριθμό μελέτης 8/2016» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

**Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016 προ/σμού κατά την μελέτη 54.237,24 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την 152/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας. Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση «Καραβέλιας Στ. Αθανάσιος

ΕΔΕ» με την 110/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 136114/18-9-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ'αριθ. 47062/19-12-2017 συμφωνητικό ποσού 26.033,87 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης **σαράντα (40) ημερών** από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντος (02-1-2018) την **10-2-2018**.

Δόθηκε **1<sup>η</sup> παράταση** προθεσμίας του έργου έως την 22-3-2018 με την 19/2018 ΑΔΣ

Δόθηκε **2<sup>η</sup> παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 1-5-2018 με την 64/2018 ΑΔΣ.

Με την υπ.αριθμ. 8056/30-3-2018 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά επιπλέον **σαράντα (40) ημέρες** παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 10-6-2018 διότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες και η λειτουργία του σχολείου δεν επέτρεψαν το ξεκίνημα των εργασιών.

Με το κλείσιμο του σχολείου , λόγω διακοπών του Πάσχα , ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες και κατά την εκτέλεση αυτών προέκυψαν νέες εργασίες (διάστρωση αδρανών υλικών , εκρίζωση δύο δέντρων των οποίων το ριζικό τους σύστημα μετά την καθαίρεση των πλακοστρώσεων (έκταση κατά πλάτος και επιφανειακό ) ,υποβιβασμός και ανύψωση φρεατίων ΟΚΩ, προμήθεια και διάστρωση φυτικής γης, φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και μεταφορές των υλικών καθαιρέσεων).

Κρίθηκε αναγκαίο να εκριζωθούν τα δύο δέντρα διότι η παραμονή τους θα δημιουργούσε πρωτίστως κίνδυνο για τα παιδιά λόγω μελλοντικής πτώσης τους από φυσικές αιτίες, εμπόδιο αλλά και μελλοντική ζημιά στην κατασκευή των νέων πλακοστρώσεων.

Οι νέες εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη όμως κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του έργου οι οποίες θα πρέπει να συμβατοποιηθούν με την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει τις εργασίες (περίπου το 95%) ενώ υπολείπονται μόνο οι φυτεύσεις των νέων δέντρων.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες και να συνταχθεί και εγκριθεί ο ΑΠΕ , ο εργολάβος ζητά με την αίτηση του την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 10-6-2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με **αναθεώρηση μέχρι την 10-6-2018**.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 128/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **10-06-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 128/2018**

.....

*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δήμαρχος** **Τα Μέλη**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδής Ευστάθιος
3. Καΐδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαοικονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου