

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ .252/ 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-9-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **19870/21-9-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών» με αριθμό μελέτης 12/2017.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Πολυχρονίδης Δημήτρης	6	Ασπράγκαθος Ιωάννης
7	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	7	Τσολακίδης Ισαάκ
8	Σερσέμης Κωνσταντίνος	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κοκκινίδης Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Χαιτίδης Γεώργιος	10	Τσοκτουρίδης Ιωάννης
11	Αριστερίδης Ιωάννης	11	Κάλφας Γεώργιος
12	Παπαοικονόμου Παντελής	12	Κύρκα Μαρία
13	Βρυζίδου Παρασκευή	13	Ζαραφίδης Δημήτρης
14	Μπίγγας Στέφανος		
15	Ανδρεάδης Κων/νος		
16	Καραίσκος Γεώργιος		

- 17 Μίκος Κωνσταντίνος
- 18 Απαζίδου Σοφία
- 19 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 20 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεύων ο Αριστεριδής Ιωάννης

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ 19456/18-9-2018 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών»** με αριθμό μελέτης 12/2017 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών»** με αριθμ. μελέτης 12/2017 του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 19.170,00€, η εκτέλεση του οποίου ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση με την υπ.αριθμ. 420 (αριθμ. Πρωτ. 15486/19-7-2018) Απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας κ. Ζαμανίδη Σάββα.

Η ανάθεση έγινε ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 14-5-2018, και κληρώθηκε ανάδοχος η ομόρρυθμη εταιρεία «ΑΦΟΙ Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΟΕ».

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε , την 10-8-2018 , το υπ.αριθμ. 16887 συμφωνητικό ποσού 19.170,00€ με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ , ΚΑ 69.7331.0139

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , ήτοι την 10-8-2018, με πέρασ την 28-9-2018.

Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 95% των εργασιών του έργου.

Υπολείπεται μόνο η τοποθέτηση των κατακόρυφων υδρορροών.

Από τις μέχρι τώρα υποβληθείσες επιμετρήσεις του έργου , προκύπτει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΑΠΕ, ώστε να συμβατοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Με την υπ.αριθμ. 19456/17-9-2018 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου πενήντα ημερών ήτοι μέχρι και την 17-11-2018 προκειμένου να συνταχθεί – εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και να εκτελέσει την παραπάνω αναφερόμενη υπολειπόμενη εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **17-11-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 252/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 17-11 -2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 252/2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δημαρχεύων *Τα Μέλη*
Αριστερίδης Ιωάννης

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Χαιτίδης Γεώργιος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Παπαϊκονόμου Παντελής
13. Βρυζίδου Παρασκευή
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Καραίσκος Γεώργιος
18. Μίχος Κωνσταντίνος
19. Απαζίδου Σοφία
20. Ανδρονικίδου Ιωάννα
21. Χολμπα Αντωνία