

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 255 / 2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-9-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **19870/21-9-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 21/2017.  
 .....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

|    |                           |    |                       |
|----|---------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Ιορδανίδης Φώτιο          | 1  | Σίσσιος Μιχαήλ        |
| 2  | Καΐδης Απόστολος          | 2  | Καραφουλίδης Ανέστης  |
| 3  | Κατσιδης Ευστάθιος        | 3  | Βύρλιος Μάρκος        |
| 4  | Θεοδοσιάδης Γεώργιος      | 4  | Παπάς Ευθύμιος        |
| 5  | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | 5  | Σπενδαμίδης Γεώργιος  |
| 6  | Πολυχρονίδης Δημήτρης     | 6  | Ασπράγκαθος Ιωάννης   |
| 7  | Σιδηρόπουλος Κοσμάς       | 7  | Τσολακίδης Ισαάκ      |
| 8  | Σερσέμης Κωνσταντίνος     | 8  | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής |
| 9  | Κοκκινίδης Γεώργιος       | 9  | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 10 | Χαιτίδης Γεώργιος         | 10 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης  |
| 11 | Αριστερίδης Ιωάννης       | 11 | Κάλφας Γεώργιος       |
| 12 | Παπαοικονόμου Παντελής    | 12 | Κύρκα Μαρία           |
| 13 | Βρυζίδου Παρασκευή        | 13 | Ζαραφίδης Δημήτρης    |
| 14 | Μπίγγας Στέφανος          |    |                       |
| 15 | Ανδρεάδης Κων/νος         |    |                       |
| 16 | Καραίσκος Γεώργιος        |    |                       |

- 17 Μίκος Κωνσταντίνος
- 18 Απαζίδου Σοφία
- 19 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 20 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών**  
**Δημαρχεύων ο Αριστεριδής Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 18476/27-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 21/2017 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

**Πρόκειται για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας** αριθμ. μελέτης 21/2018 πρ/σμού κατά την μελέτη 51.000 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 254/2017ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο Τσολακίδης Θεόδωρος με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 46% επί του προ/σμού της μελέτης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 20/2018 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 26-4-208 το υπ' αριθ 9479 συμφωνητικό ποσού 27.540,00 € με τον Δήμαρχο του Δήμου

Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός σαράντα 40 ημερών με πέρα την 10-6-2018.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 2-5-2018 έγιναν όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα καθώς και η μετάβαση επί τόπου του έργου. Διαπιστώθηκε ότι στη θέση που θα κατασκευασθεί το τοίχιο αντιστήριξης υφίστανται δύο ξύλινοι ιστοί του ΟΤΕ , ένας ξύλινος ιστός δικτύου διανομής καθώς και δίκτυο ύδρευσης. Η κατασκευή του τοιχίου θα μπορεί να γίνει μετά την μεταφορά των ανωτέρω δικτύων. Η Δ/νση ΤΥ με τα υπ' αριθ. 1007/04-05-2018, 10091/04-05-2018 και 10092/04-05-2018 έγγραφα αιτήθηκε από τους αντίστοιχους φορείς ( ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΕ ) την μεταφορά των δικτύων τους.

Με την υπ.αριθμ. 9981/3-5-2018 αίτησή τους ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 40 ημέρες ( συνολική αρχική προθεσμία ) από την ημερομηνία που θα ολοκληρωθούν οι μεταφορές των δικτύων. Με την 129/2018 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση με αναθεώρηση έως την 20-7-2018.

Με την υπ' αριθ. 12620/7-6-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 40 ημέρες από την ημερομηνία που θα ολοκληρωθούν οι μεταφορές των ανωτέρω δικτύων .

Με την υπ.αριθμ. 187/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση έως την 8-10-2018.

Με την υπ' αριθ. 18476/5-9-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30-11-2018 προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου λόγω σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Στις 30-8-2018 είχαν ολοκληρωθεί οι μεταφορές των υπολειπόμενων δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΕ) και στις 3-9-2018 έγινε η έναρξη των εργασιών. Διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση

του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με **αναθεώρηση μέχρι την 14-11-2018**.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 255/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας**» μέχρι την **14-11-2018** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 255/2018**

.....

*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δημαρχεύων*

*Τα Μέλη*

**Αριστερίδης Ιωάννης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαικονόμου

10. Χαιτίδης Γεώργιος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Παπαικονόμου Παντελής
13. Βρυζίδου Παρασκευή
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Ανδρεάδης Κων/νος
17. Καραίσκος Γεώργιος
18. Μίχος Κωνσταντίνος
19. Απαζίδου Σοφία
20. Ανδρονικίδου Ιωάννα
21. Χολμπα Αντωνία