

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 66/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σχετ η υπ'αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6588/13-3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email)τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανιδης
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Δημήτριος Καρακασιδης
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας
8. Δημήτριος Σπόντης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.Δημ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε τα εξής ανέφερε την υπ'αριθμ 2218/28-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο:
 «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

Ανάδοχος : “ Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. ”

Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 041 της Π.Δ.Μ. με κωδικό:2013ΕΠ04100003.

Προϋπολογισμός : 299.831,54 Ευρώ

Ποσό Σύμβασης : 170.903,99 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Αρ. Μελ. : 25/2017

ΣΧΕΤ : 1. Την Αριθ. Πρωτ. οικ.16875/29-8-2019 (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005508999 2019-09-03) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 170.903,99 Ευρώ (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και συγκεκριμένα του άρθρου 147.
3. Η από 30-01-2020 αίτηση για παράταση του Αναδόχου, που πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με Αρ. Πρωτ. 2218/30-01-2020.

Πρόκειται για το έργο «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**», με αρ. μελ. 25/2017, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **299.831,54 Ευρώ**.

Με την Αρ. Πρωτ. 183990/1773/31-10-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 299.831,55€ για το έργο « Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολμδας» και ορίσθηκε υπόλογος για το εν λόγω έργο, ο Δήμος Εορδαίας.

Με την Αριθμ. 306/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΕ4ΩΡ6-ΦΓΒ), Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή ποσού 299.831,55€ για το έργο και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

Με την Αριθ. 144/2018 (ΑΔΑ: 6980ΩΡ6-ΡΒΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και κατατίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Με το Αριθ. Πρωτ. 19068/12-9-2018 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής έγινε πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού με κοινοποίηση στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, τους χειριστές ΕΣΗΔΗΣ και τα μέλη ΠΕΣΕΔΕ.

Με την Αριθμ. 233/24-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Εορδαίας, έγινε έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης 299.831,55€ για την πληρωμή του έργου " Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολμδας ", ΣΑΕΠ - (προϋπολογισμός έτους 2019).

Με την Αριθ. 32/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΝΗΩΡ6-ΛΧΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας , εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Ε.Δ. (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου) και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το εν λόγω έργο, στον οριστικό Ανάδοχο " Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.", με μέσο ποσοστό έκπτωσης 43,00%.

Με την Αριθμ. Πρωτ. 51802/09- 4-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ελέγχθηκε η νομιμότητα της Αριθμ. 32/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση του εν λόγω έργου, την **29^η-8-2019, με Αρ.Πρωτ. οικ.16875**, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου, ως νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρίας 'Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.'

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **137.825,80 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 170.903,99 €**, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την **28^η -02-2020**.

Με τη Αριθ.Πρωτ.2218/30-01-2020(δικό μας), Αίτησή του, ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**», αναφέροντας τα εξής : "Παρακαλούμε να χορηγήσετε παράταση έως την 31-3-2020 για την αποπεράτωση του έργου του θέματος, καθώς ο προμηθευτής των ηχοαπορροφητικών νησίδων MERFORD, μας ανακοίνωσε ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, την **3-3-2020 στην Ολλανδία**."

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/08-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" , "Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης

παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31^η - 3 - 2020 με αναθεώρηση.»

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας , Κυρ. Αντωνιάδης , Δημ. Σποντης ψήφισαν θετικά με σχετικό email , ο Δημ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε θετικά. Ο Ευσ. Κοκκινίδης ψήφισε θετικά με σχετικό email με την παρατήρηση ότι αντιμετωπίζει αρνητικά τις αιτουμένης παρατάσεις των έργων από τους αναδόχους.

Αριθμ. Απόφ. 66/2020

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την υπ'αροισμ 2218/28-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 2218/28-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την 1^η παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ μέχρι την 31^η - 3 - 2020 με αναθεώρηση , σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Δημήτριος Καρακασιδης 4.Αθηνά Τερζοπουλου 5.Στέφανος Μπιγγας 6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 7. Δημήτριος Σπόντης