

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 163/2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 14244/16-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 5/2019.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Αθηνά Τερζοπούλου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	3. Αθανάσιος Τουρτούρης
4. Δημήτριος Καρακασίδης	
5. Δημήτριος Σπόντης	
6. Στέφανος Μπιγγας	

Το τακτικό μέλος κος Ευστ. Κοκκινίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αθ. Τουρτούρης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν.Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 14286/17-7-2020 εισήγηση της Δ/σης της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Ανάδοχος: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: 42.000,00€

Αρ. Μελέτης: 5/2019

ΣΧΕΤ:

- Το υπ' αριθμό 9058/14-5-2020 συμφωνητικό του έργου
- Άρθρο 147, του Ν.4412/8-8-2016
- Η υπ' αριθμό 14286/16-7-2020 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούμε τα εξής:

Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 5/2019 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 42.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 109/2019 ΑΟΕ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «Αλκιβιάδης Διανέλης ΕΔΕ» με την 53/4-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 9058/14-5-2020 συμφωνητικό ποσού 20.579,99€ με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική Προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή την 19-7-2020.

Με την υπ. αριθμ. 14286/16-7-2020 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητάει έναν (1) μήνα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 19-8-2020 προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1^ο ΠΚΤΜΝΕ και να τακτοποιηθεί οικονομικά το έργο.

Λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε και των θερινών αδειών των υπάλληλων, και επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε.-1^ο ΠΚΤΜΝΕ απαιτείται, αφού συνταθεί από την υπηρεσία μας, να εγκριθεί πρωτίστως από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και έπειτα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, κρίνουμε πως η παράταση προθεσμίας τακτοποίησης του έργου θα πρέπει να είναι περισσότερη του ενός μήνα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει το 100%

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε με «αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, μέχρι την 19-9-2020.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 163/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. το υπ'αριθμ. 14286/16-7-2020 εισήγηση και αίτηση του αναδόχου
4. το υπ' αριθμ. 9058/14-5-2020 συμφωνητικό του έργου

Αποφασίζει

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 14286/16-7-2020 εισήγηση και αίτηση του αναδόχου.

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 5/2019, μέχρι την 19-9-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας