

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 200/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 17-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 18797/11-9-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Δημήτριος Τσεχελίδης
3. Κυριάκος Αντωνιάδης	
4. Δημήτριος Σπόντης	
5. Αθηνά Τερζοπούλου	
6. Μπίγγας Στέφανος	
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Καρακασίδης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Δημήτριος Τσεχελίδης.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για το οποίο όλα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 163/2020 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Στην υπ' αριθμ **19065/15-9-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρονται τα εξής:

«Θέμα: 2η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Ανάδοχος: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΕΔΕ

Προϋπολογισμού: 42.000,00€

Αρ. Μελέτης: 5/2019

ΣΧΕΤ:

- Το υπ' αριθμό 9058/14-5-2020 συμφωνητικό του έργου
- Άρθρο 147, του Ν.4412/8-8-2016
- Η υπ' αριθμό **19065/15-7-2020 αίτηση του αναδόχου**

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούμε τα εξής:

Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ.5/2019 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 42.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 109/2019 ΑΟΕ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «Αλκιβιάδης Διανέλης ΕΔΕ» με την 53/4-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. **9058/14-5-2020** συμφωνητικό ποσού **20.579,99€** με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική Προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή την **19-7-2020**.

Με την υπ. αριθμ. **19065/15-09-2020** σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητάει **έναν (1) μήνα** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **19-10-2020** προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-1^ο ΠΚΤΜΝΕ και να τακτοποιηθεί οικονομικά το έργο.

Επειδή ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών(τακτοποιητικός)-1^ο ΠΚΤΜΝΕ συμπεριλαμβάνει νέες εργασίες των οποίων οι τιμές δεν υπάρχουν στα τιμολόγια και θα πρέπει να εξακριβωθούν από την επιτροπή που συστάθηκε, απαιτείται αφού συνταχθεί το πρακτικό εξακρίβωσης του κόστους των εργασιών αυτών, να συνταχθεί από την υπηρεσία μας ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών , να εγκριθεί πρωτίστως από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και έπειτα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει εκτελέσει το 100%

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε με «αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, μέχρι την 19-10-2020.»

Το μέλος Αθ. Τερζοπούλου ανέφερε ότι για λόγους αρχής, προ ημερησίας οικονομικό θέμα δεν το ψηφίζει.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 200/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1.την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε με το αρ 3 του Ν4623/2019 και ισχύει

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν

3. την υπ' αριθμ 19065/15-9-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ 19065/15-9-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στέγης 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελ. 5/2019, μέχρι την 19-10-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το μέλος Αθ. Τερζοπούλου ψήφισε αρνητικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Αθηνά Τερζοπούλου 5. Μπίγγας Στέφανος 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
---	---