

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 3/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 19-1-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ύστερα από την αρ. πρωτ.634/14-1-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και : α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ'αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Δημήτριος Καρακασίδης
5. Αθηνά Τερζοπουλου
6. Στέφανος Μπιγγας
7. Δημήτριος Σπόντης
8. Κοκκινίδης Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
 Πρόεδρος

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. 27064/30-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας»

Αναδόχου: Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»

Προϋπολογισμού: 365.000,00 €

Αρ. Μελέτης: 15/2019

Σχετ : 1. Την με αρ. πρωτ. οικ. 10207/29-05-2020 εργολαβική σύμβαση ποσού 196.077,64€ (πλέον ΦΠΑ)

2. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 147.

3. Η με αριθμό πρωτ. 27064/18-12-2020 αίτηση της Κ. ΙΑΩΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ για παράταση.

Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣII στο 9^ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2019 του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 365.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 102/2019 Α.Ο.Ε Πτολεμαΐδας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχτηκε η : Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. «ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 33,39% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 37/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 29-05-2020 το υπ' αριθμό οικ. 10207 συμφωνητικό ποσού 243.136,27€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ΣΑΤΑ Σχολείων. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών μηνών (3) με πέρασ την 28-08-2020.

Με την υπ' αριθμ. 16981/21-08-2020 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 15-01-2021, η οποία εγκρίθηκε με την 203/2020 ΑΟΕ.

Με την υπ' αριθμ. 27064/18-12-2020 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 31-03-2021.

Οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση είναι οι δυσλειτουργίες που προκαλεί η πανδημία του covid-19 σε μετακινήσεις και προμήθεια εμπορευμάτων. Επίσης δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και η συμπληρωματική σύμβαση που περιλαμβάνει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, αλλά είναι απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση» όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-03-2021 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφισαν θετικά.

Αριθμ. Απόφ. 3/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. την υπ'αριθμ. 27064/30-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ'αριθμ 27064/30-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9^ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 15/2019, μέχρι την 31-03-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Δημήτριος Καρακασίδης 4. Αθηνά Τερζοπουλου 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Δημήτριος Σπόντης 7. Ευσταθιος Κοκκινιδης
---	---