

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 241/2021

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 29<sup>ης</sup> συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 27-8-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 1/2020.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα (μέσω e-mail) τα παρακάτω μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Δημήτρης Καρακασίδης
5. Στέφανος Μπίγγας
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
7. Σπώντης Δημητριος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς  
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπούλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα και έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ 16859/9-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο:

«Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας»

Προϋπολογισμού 175.000,00 Ευρώ

Αρ. Μελέτης : 1 / 2020

Ανάδοχος: «ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ»

- ΣΧΕΤ : 1. Το με αριθ. πρωτ. 6544/29-03-2021 συμφωνητικό έργου.  
2. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016.  
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16859/06-08-2021 αίτηση του αναδόχου.

Πρόκειται για το έργο «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αρ. με 1/2020 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 175.000,00 , με την υπ. αριθμ. 127/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε ο «ΔΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 41,64%, (σαράντα ένα και εξήντα τέσσερα τοις εκατό) επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 29-03-2021 το υπ'

αριθμό 6450 συμφωνητικό ποσού 102.537,94 € (με ΦΠΑ) με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός πέντε (5) μηνών με πέρας την 28-08-2021.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 29-03-2021 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16859/06-08-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για δύο(2) μήνες, λόγω της λειτουργίας των παιδικών σταθμών μέχρι την 31 Ιουλίου κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου καθώς και λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)

Για να μπορέσουν να εκτελεστούν κάποιες εργασίες (επιστρώσεις δαπέδων, χρωματισμοί, τοποθέτηση και μετακίνηση κουφωμάτων) που περιλαμβάνει η μελέτη απαιτείται οι παιδικοί σταθμοί να μην βρίσκονται σε λειτουργία. Σε κάποιους παιδικούς σταθμούς δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν οι εργασίες αυτές μετά τα μέσα Ιουλίου. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του δήμου η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 30-09-2021 με αναθεώρηση.»

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά. Σύμφωνα με τα σχετικά e-mail όλα τα μέλη ψήφησαν θετικά

Αριθμ. Απόφ. 241/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2020
2. τις διατάξεις του 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
3. την υπ' αριθμ 16859/9-8-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 1/2020, μέχρι την 30-09-2021 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σεβαστού Ζαφειρούλα</li> <li>2. Κυριάκος Αντωνιάδης</li> <li>3. Δημήτριος Καρακασίδης</li> <li>4. Στέφανος Μπιγγας</li> <li>5. Ευστάθιος Κοκκινίδης</li> <li>6. Δημήτριος Σπόντης</li> </ol>