

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 309/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 36^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 12-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη υπ' αρ. πρωτ. 24936/5-11-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β' 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου : «Συντήρηση 3^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Δημήτριος Ορφανίδης
- 2.Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Δημήτρης Καρακασίδης
4. Κυριάκος Αντωνιάδης
5. Σπώντης Δημητριος
6. Στέφανος Μπίγγας
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ'αριθμ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:

«**Θέμα:** Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «Συντήρηση 3^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Ανάδοχος: ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Π/Υ : 220.725,00 €

Αρ. Μελέτης : 17/2019

ΣΧΕΤ.:

- Το υπ' αριθμό 16240/30-07-2021 συμφωνητικό έργου
- Άρθρο 147, του Ν. 4412/08-08-2016
- Η υπ' αριθμό 22921/18-10-2021 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και σας πληροφορούμε τα εξής:

Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση 3^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 17/2019 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 220.725,00€ ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 54/2020 Α.Ο.Ε.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ομόρρυθμη εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την 71/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 39094/09-04-2021 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 16240/30-07-2021 συμφωνητικό ποσού 126.017,79€ με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή την 27-11-2021.

Με την υπ' αριθμ. 14286/16-07-2020 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά τρεις (3) μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 27-02-2022 διότι υπήρξε καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές.

Επιπροσθέτως υπήρξε καθυστέρηση στην εκκίνηση των εργασιών διότι απαιτήθηκε να εκδοθεί οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση ικριωμάτων έτσι ώστε να μπορούν να εκτελεστούν οι εξωτερικοί χρωματισμοί του σχολείου.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει ξεκινήσει τον καθαρισμό του τοίχου της περιφράξης προκειμένου να απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα και τα βρύα για να μπορέσει να υποδεχθεί τον χρωματισμό έπειτα από την επιδιόρθωση των σπασμένων τμημάτων σκυροδέματος που υπάρχουν στα καπέλα.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται:

α) Είτε **«με αναθεώρηση»**, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε **«χωρίς αναθεώρηση»**, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, με αναθεώρηση ,μέχρι την 27-02-2022».

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. Απόφ. 309/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. την υπ' αριθμ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. 22921/20-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση 3^{ου} Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 17/2019, με αναθεώρηση μέχρι την 22-02-2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 309/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Δημήτριος Καρακασίδης 2. Ζαφειρούλα Σεβαστου 3. Κυριάκος Αντωνιάδης 4. Δημήτριος Σπόντης 5. Στέφανος Μπιγγας 6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
---	--