

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 357/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 28625/14-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών
 :

για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας»
 Αναδόχου «Βαφειάδης Δημήτριος & Σια ο.ε.»
 Προϋπολογισμού 37.690,82 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 Αρ. Μελέτης 1 / 2021

ΣΧΕΤ.: 1. Το από 05-10-2021 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) με αριθμό πρωτοκόλλου 21595 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.

2. Το Άρθρο 147, παράγραφος 8, του Ν. 4412/08-08-2016
3. Το Άρθρο 29, του Ν. 4753/18-11-2020
4. Η υπ' αριθμό 28337/10-12-2021 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, την υπ' αριθμό 4 σχετικό για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», του οποίου ανάδοχος είναι η Βαφειάδης Δημήτριος & Σια ο.ε., με αρ. μελ. 1/2021, προκειμένου να εγκριθεί παράταση έως την 21-02-2022 (2 μήνες).

Πρόκειται για το έργο «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 1/2021 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 74.700,00 € (με Φ.Π.Α. Με την υπ' αριθμό 13/26-02-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου, εγκρίθηκε συνολική πίστωση 74.400,00 € από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον ΚΑ 15.7331.0174 και το από 21-05-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008639033 2021-05-21.

Με την υπ' αριθμό 125/21-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη, οι όροι της διακήρυξης της μελέτης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου (ΑΔΑ 9Π54ΩΡ6-ΡΒΝ) και την υπ' αριθμό 2021/10676/21-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μετά την παραλαβή, το άνοιγμα και τον έλεγχο των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού την 23-06-2021 (1ο Πρακτικό) έκρινε ομοφώνως ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη μεγαλύτερη μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,18 %. Με την υπ' αριθμ. 173/25-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εν συνεχεία με το υπ' αριθμό 15913/26-07-2021 έγγραφο του δημάρχου προσκαλέστηκε η μειοδότητρια προς υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Η μειοδότητρια υπέβαλε αρμοδίως και εμπρόθεσμα την 03-08-2021 και την 09-08-2021 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 04-08-2021 με το υπ' αριθμό 16637 έγγραφο υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη μορφή τα έντυπα που απαιτούνταν να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Εν συνεχεία η προαναφερόμενη επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε την 09-08-2021 για τον έλεγχο των υποβληθέντων.

Μετά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι 1) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι αληθή και ακριβή, 2) προσκομίστηκαν στο προκαθορισμένο διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εν λόγω δικαιολογητικών και 3) από τα νομίμως και εμπροθέσμως προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αναλυτικής διακήρυξης. Η επιτροπή συνεδρίασε αυθημερόν και συνέταξε το 2ο Πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & Σια Ο.Ε.»..

Με την υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε.

Την 01-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους λοιπούς συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την κατά την παράγραφο 4.3.1. της διακήρυξης πάροδο της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την προαναφερόμενη κοινοποίηση προέκυψε μη υποβολή προσφυγής.

Την 14-09-2021 κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 243/27-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ4ΚΩΡ6-ΖΡΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον προσωρινό ανάδοχο με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 19878/14-09-2021 έγγραφο του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών δήμου Εορδαίας κου Ν. Φουρκιώτη προκειμένου να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου και υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού αντικλήτου και αποδοχής του για την υπογραφή της παρούσης.

Με το υπ' αριθμό 20730/23-09-2021 έγγραφο προς το νομικό σύμβουλο του δήμου Εορδαίας κο Ευθύμιο Λιάκο εστάλη σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης και ζητήθηκε η επεξεργασία του και ο νομικός του έλεγχος. Με το υπ' αριθμό 21237/30-09-2021 ο κος Ευθύμιος Λιάκος μας ενημέρωσε για τη νομιμότητα της σύμβασης.

Την 28-09-2021 ο ανάδοχος ανήρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ τα ζητούμενα για την υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικά ενώ την ίδια ημέρα τα υπέβαλε και έντυπα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του δήμου Εορδαίας με το υπ' αριθμό 21071/28-09-2021 υποβλητικό.

Την 05-10-2021 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθμό 21595 συμφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού 21-10-2021 (όπως προβλέπεται στο συμφωνητικό). Η ημερομηνία περαίωσης είναι η 21-12-2021.

Οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισμού επιβλέποντος μηχανικού και εκτελέστηκαν ομαλά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κατά την καθαίρεση των υφιστάμενων

καθαιρέσεων και μετά την λεπτομερή αποτύπωση των υψομέτρων του αύλειου χώρου προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση των ακατάλληλων κλίσεων με χρήση επιπλέον ποσότητας ισοπεδωτικού ασφαλτομίγματος καθώς λόγω του αγνώστου της υποδομής ήταν αδύνατο να προβλεφθεί από την σύνταξη της μελέτης. Περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την βαφή και διαγράμμιση των γηπέδων λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Με την υπ. αριθμ. 28337/10-12-2021 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύο (2) μηνών, έως 21-02-2022, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016 η παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι και την 21-02-2022 με αναθεώρηση».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής παραλαβής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 357/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ 28625/14-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. 28625/14-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου στο 3^ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 1/2021, με αναθεώρηση μέχρι την 21-02-2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 357/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1. Ζαφειρούλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Δημήτριος Καρακασιδης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης