

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 358/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α' φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Ορφανίδης
2. Ζαφειρούλα Σεβαστου
3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Σπύνης Δημήτριος
5. Δημήτρης Καρακασίδης
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Αθηνά Τερζοπουλου
3. Στέφανος Μπίγγας

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος, αναφερόμενος στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 27297/03-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Α' φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005.

ΣΧΕΤ.:

- Το υπ' αριθμό 29209/27-08-2008 συμφωνητικό έργου
- Άρθρο 5, παράγραφος 4, του Ν. 1418/29-02-1984
- Άρθρο 36, παράγραφος 6, του Π.Δ. 609/31-12-1985
- Η υπ' αριθμό 313/20-12-2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας για την έγκριση της 13^{ης} παράτασης.
- Η υπ' αριθμό 27297/30-11-2021 αίτηση της αναδόχου

Πρόκειται για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Α' φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 3.403.000,00 € ,η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 400 / 2006 Α.Δ.Σ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με έκπτωση 3,07%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 113/ 2008 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ. αριθμ. 29209/27-08-2008 συμφωνητικό ποσού 3.298.527,90 € με το Δήμαρχο Πτολεμαΐδας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε κατά 75,00% από πιστώσεις του Δήμου προερχόμενες από απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ και το υπόλοιπο 25,00% από ΟΠΑΓΚ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών με πέρασ την 26-08-2009.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως, με την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα υπήρξαν αρκετές ημέρες βροχόπτωσης και χιονόπτωσης οι οποίες εμπόδισαν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Με την υπ' αριθμό 403/31-08-2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 30-11-2009 με αναθεώρηση.

Με την υπ. αριθμ. 45516/24-12-2009 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-09-2010 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων και μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω.. Η υπηρεσία με το υπ' αριθμό 45516/01-02-2010 έγγραφο εισηγήθηκε παράταση έως την 28-02-2010 (από 24-12-2009 έως 01-02-2010 δεν έλαβε χώρα τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου). Στο διάστημα αυτό - από 30-11-2009 έως 28-02-2010 δεν εκτελέστηκε καμία εργασία καθώς εκκρεμούσε ακόμη η απαλλοτρίωση του συνδετήριου δρόμου και η μετακίνηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.

Με την υπ. αριθμ. 5544/01-03-2010 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-05-2010 λόγω μη απαλλοτριώσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο την υπ' αριθμό 222/27-04-2010 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-05-2010.

Με την υπ. αριθμ. 18084/03-06-2010 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-08-2010 λόγω μη απαλλοτριώσεων. Το

Δημοτικό Συμβούλιο την υπ' αριθμό 289/28-06-2010 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-08-2010.

Στις 11-08-2010 και πριν από το πέρας της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης εργασιών, η ανάδοχος υπέβαλε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» καθώς το πρόβλημα λόγω του οποίου δεν προχωρούσαν οι εργασίες (απαλλοτριώσεις) συνέχιζε να υφίσταται.

Έως τότε δεν υπήρξε καμία εξέλιξη σε κανένα από τα προβλήματα βάσει των οποίων το έργο δεν εκτελούνταν.

Την 31-08-2010 η διευθύνουσα υπηρεσία προέβη σε εισήγηση παράτασης για το έργο (χωρίς αίτηση αναδόχου, λόγω διακοπής εργασιών) βάσει της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 490/2010 ΑΔΣ παράταση εργασιών έως την 31-05-2011.

Στο διάστημα αυτό και πάλι δεν υπήρξε καμία εξέλιξη καθώς ίσχυαν οι λόγοι της «ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών». Την 03-02-2014 η ανάδοχος με αίτημά της, αιτείται την άρση διακοπής εργασιών και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 140/17-03-2014 απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 30-09-2014.

Στις 30-07-2014 και πριν από το πέρας της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης εργασιών, η ανάδοχος υπέβαλε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» καθώς το πρόβλημα λόγω του οποίου δεν προχωρούσαν οι εργασίες (απαλλοτριώσεις) συνέχιζε να υφίσταται. Με την υπ' αριθμό 33898/06-08-2014 απόφαση η διευθύνουσα υπηρεσία απορρίπτει την προαναφερόμενη αίτηση καθώς η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συγκεντρωνόταν μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του τεχνικού αντικειμένου του έργου. Την 20-08-2014 ο ανάδοχος υπέβαλλε την υπ' αριθμό 37448 ένσταση κατά της προαναφερόμενη απορριπτικής απόφασης και εν συνεχεία η διευθύνουσα υπηρεσία εισηγήθηκε την απόρριψη αυτής από το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας με το υπ' αριθμό 42158/17-09-2014 έγγραφο. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 404/03-10-2014 απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-01-2015.

Με την υπ. αριθμ. 1375/15-01-2015 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-06-2015 λόγω μη απαλλοτριώσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 64/20-03-2015 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 30-06-2015.

Στο διάστημα αυτό εκτελέστηκαν κατά το δυνατό εργασίες σε δημοτικές εκτάσεις χωρίς τη δυνατότητα αποπεράτωσης αυτών λόγω μη απαλλοτριώσεων.

Στις 30-06-2015 και πριν από το πέρας της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης εργασιών, η ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμό 27045 «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» καθώς το πρόβλημα λόγω του οποίου δεν προχωρούσαν οι εργασίες (απαλλοτριώσεις) συνέχιζε να υφίσταται. Με την υπ' αριθμό 27045/08-07-2015 απόφαση η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει την προαναφερόμενη αίτηση και διακόπτονται οι εργασίες.

Με την υπ. αριθμ. 27046/30-06-2015 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-10-2015 λόγω μη απαλλοτριώσεων. Μέχρι την 08-07-2016 όποτε και ο ανάδοχος με το υπ' αριθμό 23263 έγγραφο του ζήτησε την άρση της διακοπής των εργασιών, δεν εκτελέστηκε καμία εργασία. Με το ίδιο έγγραφο ο ανάδοχος ζητά και την εκ νέου παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με επιφύλαξη για την απαλλοτρίωση των αγροτεμαχίων στα οποία προβλέπονται εργασίες.

Να σημειωθεί ότι την 03-02-2015 το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας με την υπ' αριθμό 35/2015 απόφασή του ενέκρινε την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίων για την κατασκευή του έργου και ότι μέχρι τη σύνταξη του παρόντος εκκρεμεί το θέμα των απαλλοτριώσεων στο χώρο του έργου αφού η υπόθεση των απαλλοτριώσεων εκδικάστηκε, μετά από αναβολές, την 21-09-2016 στην Κοζάνη. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 165/13-07-2016 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 30-06-2017. Στο διάστημα αυτό εκτελέστηκαν όσες εργασίες ήταν δυνατό να εκτελεστούν και ήταν ανεξάρτητες από τις απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών του κόμβου και της συνδετήριας οδού, την αγωγή του κ. Κ. Παπά και την μετακίνηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.

Με την υπ. αριθμ. 21196/19-06-2017 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-06-2018 «λόγω της συνέχισης των προβλημάτων λόγω μη περαίωσης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 179/29-06-2017 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 30-06-2018.

Στη θέση της συνδετήριας οδού, του διεκδικούμενου αγροτεμαχίου από τον κ. Κων/νο Παπά και των σταβλικών εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό για τους ίδιους λόγους που ίσχυαν έως τώρα να εκτελεστεί καμία εργασία.

Με την υπ. αριθμ. 11480/23-05-2018 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-06-2019 «λόγω της συνέχισης των

προβλημάτων λόγω μη περαίωσης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, την απομάκρυνση των σταβλικών εγκαταστάσεων και την μέχρι σήμερα μη περαίωση των εργασιών για τον αγωγό ΤΑΡ». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 130/05-06-2018 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 30-06-2019.

Με την υπ. αριθμό 10706/29-05-2019 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-12-2019 «λόγω της συνέχισης των προβλημάτων λόγω μη περαίωσης μέχρι σήμερα της διακοπής κυκλοφορίας της Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας που είναι κρίσιμη για την κατασκευή του οδικού κόμβου και την μη απομάκρυνση των σταβλικών εγκαταστάσεων». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 158/12-06-2019 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-12-2019. Έκτοτε και από το υπ' αριθμό 5832/19-03-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την αδειοδότηση για την εκτέλεση εργασιών στον κόμβο είμαστε σε αναμονή αυτής χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.

Με την υπ. αριθμό 24810/29-11-2019 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2020 λαμβάνοντας υπόψη και τον επερχόμενο χειμώνα «διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί άδεια της διακοπής κυκλοφορίας της Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας που είναι κρίσιμη για την κατασκευή του οδικού κόμβου και δεν έχουν απομακρυνθεί οι σταβλικές εγκαταστάσεις». Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 313/20-12-2019 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-12-2020. Έκτοτε μας κοινοποιήθηκε το υπ' αριθμό 18911/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης προς την Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών γραμμών Πτολεμαΐδας με το οποίο τους ζητούνταν σύμφωνη γνώμη για τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας του έργου. Εν συνεχεία μας απεστάλη το υπ' αριθμό 78722/15-06-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης με το οποίο μας κοινοποιούνταν η αδυναμία έκδοσης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την αδειοδότηση λόγω αρνητικής γνώμης της Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών γραμμών Πτολεμαΐδας. Εν συνεχεία με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 23970/12-11-2020 έγγραφο της η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ επανυπέβαλε προς θεώρηση τη νέα μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και με συνημμένο το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 23638/10-11-2020 έγγραφο της ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Πτολεμαΐδας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 23970/18-11-2020 στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την αδειοδότηση για την εκτέλεση εργασιών στον κόμβο. Έκτοτε είμαστε σε αναμονή της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έκκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για το έργο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.

Με την υπ. αριθμό 27012/17-12-2020 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2021 λαμβάνοντας υπόψη και τον επερχόμενο χειμώνα «διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί άδεια της διακοπής κυκλοφορίας της Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας που είναι κρίσιμη για την κατασκευή του οδικού κόμβου και δεν έχουν απομακρυνθεί οι σταβλικές εγκαταστάσεις». Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμό 2/19-01-2021 Απόφαση, ενέκρινε παράταση προθεσμίας έως την 31-12-2021. Την 04-02-2021 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προέβη στην έγκριση της υπ' αριθμό 349/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λήψης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο συνδεδειγμένο κόμβο του οικισμού κατά το διάστημα 05-04-2021 έως 05-06-2021. Η ανωτέρω απόφαση την 22-02-2021 δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό 666 ΦΕΚ τεύχος Β. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα δεν εκτελέστηκε καμία εργασία καθώς δεν προέβη στην απαραίτητη προϋπόθεση να εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με το υπ' αριθμό 14146/06-07-2021 έγγραφο του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών κ. Νικόλαου Φουρκιώτη ζητήθηκε παράταση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας προκειμένου να γίνει και έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης. Την 06-08-2021 με το υπ' αριθμό 93782 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας απορρίφθηκε το προαναφερόμενο αίτημα. Την 23-09-2021 απεστάλη το υπ' αριθμό 20751 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης προκειμένου να εγκριθεί νέα προθεσμία. Έως τη σύνταξη του παρόντος δεν είχαμε καμία ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος. Παράλληλα με το υπ' αριθμό 2073/184393/10-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλείται «ως η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης)

να προβεί αμελλητί στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών πράξεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, το δήμο Εορδαίας και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Με την υπ. αριθμό 27297/30-11-2021 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2022 λαμβάνοντας υπόψη και τον επερχόμενο χειμώνα «διότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί άδεια της διακοπής κυκλοφορίας της Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας που είναι κρίσιμη για την κατασκευή του οδικού κόμβου και δεν έχουν απομακρυνθεί οι σταβλικές εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-12-2022 με αναθεώρηση.

Θα πρέπει και πάλι να σημειωθεί ότι η παρούσα εισήγηση τελεί υπό την αίρεση διευθέτησης της εκκρεμότητας της απομάκρυνσης των σταβλικών εγκαταστάσεων και έγκαιρης έκδοσης απόφασης διακοπής κυκλοφορίας για την εκτέλεση εργασιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι οποίες είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της διευθύνουσας υπηρεσίας του δήμου Εορδαίας.

Περαιτέρω πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι έως τώρα σε σύνολο σύμβασης ύψους 3.652.421,90 € έχουν εκτελεστεί εργασίες ύψους 2.309.791,25 € εκ των οποίων 249.222,03 € (χωρίς ε.ο. 18% και Φ.Π.Α.) σε αναθεώρηση εργασιών (ποσοστό 13,30% επί των εκτελούμενων εργασιών). Από το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων απομένει η κατασκευή της συνδετήριας οδού με τις συμπεριλαμβανόμενες εργασίες υποδομής (εκσκαφή, επίκωση δίκτυα ΟΚΩ, ηλεκτροφωτισμός, κεντρικός αγωγός ύδρευσης, βάση, υπόβαση, ασφαλτικά, στηθαία ασφαλείας, σήμανση διαγράμμιση κ.λ.π.), οι εργασίες υποδομής στις θέσεις όπου βρίσκονται οι τρεις κτηνοτροφικές μονάδες.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής παραλαβής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν μέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω.

Αριθμ. Απόφ. 358/2021

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 3852/2010
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ' αριθμ 27297/03-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. 27297/03-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α' φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 27/2005, με αναθεώρηση μέχρι την 31-12-2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 358/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κυριάκος Αντωνιάδης 3. Δημήτριος Σπόντης 4. Δημήτριος Καρακασιδης 5. Ευστάθιος Κοκκινιδης
--	--