

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 2-5-2017 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **12724/25-4-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 5/2016.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Ιορδανίδης Φώτιο
- 3 Καΐδης Απόστολος
- 4 Κατσιδης Ευστάθιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 8 Καραφουλίδης Ανέστης
- 9 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 10 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 11 Παπάς Ευθύμιος
- 12 Κάλφας Γεώργιος
- 13 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 14 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 15 Χατιδης Γεώργιος
- 16 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 17 Αριστερίδης Ιωάννης
- 18 Κύρκα Μαρία
- 19 Παπαοικονόμου Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Βύρλιος Μάρκος
- 2 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 3 Απαζίδου Σοφία

- 20 Βρυζίδου Παρασκευή
- 21 Μπίγγας Στέφανος
- 22 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 23 Τσολακίδης Ισαάκ
- 24 Ανδρεάδης Κων/νος
- 25 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 26 Καραίσκος Γεώργιος
- 27 Μίχος Κωνσταντίνος
- 28 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 29 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 30 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδη Ανέστη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 7932/7-4-2016 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 5/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **312.500,00 €**.

Με την αριθμ. 99/2016 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου έργου με ανοιχτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και ψηφίστηκε πίστωση 310.000,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου, στον ΚΑ 307333.0069.

Με την αριθμ. 120/2016 ΑΔΣ ενισχύθηκε ο ως άνω ΚΑ ΚΑΤΑ 2.500,00€.

Με την αριθμ. 115/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας , καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου προς εκτέλεση του εν λόγω έργου, και με την αριθμ. 180/2016 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου , όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης (Ανάδοχος) ο Νικολαΐδης Στυλιανός , με ποσοστό έκπτωσης 67%.

Με τις αρ. 188198/2-12-2016 , 110484/27-7-2016 εγκριτικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ελέγχθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 23^η -02-2017 , του εν λόγω έργου , μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Αναδόχου, Νικολαΐδη Στυλιανού.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 83.165,32€ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι συνολικά 103.124,99€, με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ,δηλαδή ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 24^η -4-2017.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 7932/22-3-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 31-7-2017, αναφέροντας τα εξής. «Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα 22-3-2017 δεν έχει καταστεί δυνατή η έναρξη εργασιών του έργου **«Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας»** λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες).

Επίσης λόγω των εορτών του Πάσχα που έρχονται από 8 έως 18-4-2017 δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες εντός της πόλης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Τέλος επειδή το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης ορίζει τέλος των εργασιών στις 24-4-2017 δεν είναι δυνατή και η οικονομική τακτοποίηση του έργου σε αυτό το διάστημα αφού πρέπει να προηγηθούν εγκρίσεις επιμετρήσεων , πρωτοκόλλων , σύνταξη ΑΠΕ κλπ. Για αυτούς τους λόγους ζητώ την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως **31-7-2017**.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **24-06-2017 με αναθεώρηση**.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 123/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή - Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **24-6-2017 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 123 /2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υλογράφεται

Ο Δήμαρχος
Ζαμανίδης Σάββας

Τα Μέλη

1. Σίσιος Μιχάλης
2. Ιορδανίδης Φώτιος

3. Καΐδης Απόστολος
4. Κατσιδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Παπάς Ευθύμιος
12. Κάλφας Γεώργιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Σπενδαμίδης Γεώργιος
15. Κοκκινίδης Γεώργιος
16. Χαιτίδης Γεώργιος
17. Αριστερίδης Ιωάννης
18. Κύρκα Μαρία
19. Παπαοικονόμου Παντελής
20. Βρυζίδου Παρασκευή
21. Μπίγγας Στέφανος
22. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
23. Τσολακίδης Ισαάκ
24. Ασπράγκαθος Ιωάννης
25. Ανδρεάδης Κων/νος
26. Καραϊσκος Γεώργιος
27. Μίχος Κωνσταντίνος
28. Ζαραφίδης Δημήτρης
29. Ανδρονικίδου Ιωάννα
30. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής