

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 17-05 - 2016 ημέρα Τρίτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 14684/12-05 2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Εγκρίθηκε η 2^η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση συγκροτήματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας.

.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Χαϊτίδης Γεώργιος
13. Κάλφας Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Ασπράγκαθος Ιωάννης
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Μίχος Κωνσταντίνος
22. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσιος Μιχαήλ
2. Κατσινας Χρήστος
3. Καραφουλίδης Ανέστης
4. Παπάς Ευθύμιος
5. Σπενδαμίδης Γεώργιος
6. Κύρκα Μαρία
7. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
8. Ζαραφίδης Δημήτριος

- 23 Απαζίδου Σοφία
- 24 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 25 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών. Δημαρχεών ήταν ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης σύμφωνα με την 704/4863/10-9-2014 Απόφαση Δημάρχου.

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκά, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Πολυχρονίδη Κων/νο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ 13010/25-4-2016 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση Συγκροτήματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας με αριθμ. μελέτης 23/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 270.000,00€ , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 426/2014 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η εταιρεία « Σεκκουλίδης Ε & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 55,38% ,επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 80/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας .

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 8-6-2015 το υπ.αριθμ. 23358 συμφωνητικό ποσού 120.463,56€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ ΚΑ. 30.7337.0101. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός επτά (7) μηνών με πέρασ την 7-1-2016. Δόθηκε 1^η παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι την 7-5-2016 με την 405/2015 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας προκειμένου να συνταχθεί

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και να εγκριθούν οι νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης.

Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 70% του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας όμως δεν εστάλη για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων λόγω αποχής των μηχανικών μελών της επιτροπής από τα καθήκοντα τους.

Με την υπ.αριθμ. 13010/22-04-2016 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30-6-2016 προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο και εν συνεχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **30-6-2016 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 100/2016

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Συγκροτήματος 7^{ου} Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πτολεμαΐδας» Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 23/2013 μέχρι την 30-6-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ.100 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

*Ο Δήμαρχος
 Σάββας Ζαμανίδης*

Τα Μέλη

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Χατιδης Γεώργιος
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
20. Καραίσκος Γεώργιος
21. Μίχος Κωνσταντίνος
22. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
23. Απαζίδου Σοφία
24. Ανδρονικίδου Ιωάννα
25. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία