

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 17- 05- 2016 ημέρα Τρίτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 5798/17-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας – Ανάπλαση οδού 25^{ης} Μαρτίου

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Χαϊτίδης Γεώργιος
13. Κάλφας Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Ασπράγκαθος Ιωάννης
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
20. Καραϊσκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κασινας Χρήστος
3. Καραφουλίδης Ανέστης
4. Παπάς Ευθύμιος
5. Σπενδαμίδης Γεώργιος
6. Κύρκα Μαρία
7. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
8. Ζαραφίδης Δημήτριος

- 21 Μίκος Κωνσταντίνος
- 22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 23 Απαζίδου Σοφία
- 24 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 25 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών. Δημαρχεύων ήταν ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης σύμφωνα με την 704/4863/10-9-2014 Απόφαση Δημάρχου.

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Πολυχρονίδη Κων/νο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 13010/25-4-2016 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 14/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 5.200.000,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 502/2013 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κ/Ε ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ.**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,58%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 217/ 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-08-2014 το υπ' αριθμό 38510 συμφωνητικό ποσού 2.725.624,21 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Π.Ε.Π. 'Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013'. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός

τριακοσίων εξήντα ημερών (360) με πέρασ την 23-08-2015. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30952/23-7-2015 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών η οποία εγκρίθηκε με την 233/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας, έως την 2-05-2016 με αναθεώρηση. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του έργου οι εργασίες εκτελούνταν απρόσκοπτα και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες οργάνωσης της εγκατάστασης του εργοταξίου καθώς και οι τοπογραφικές εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και συνεχίστηκαν απρόσκοπτα με μερικές διακοπές λόγω κακών καιρικών συνθηκών μέχρι την 24-11-2014, ημερομηνία κατά την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού προκαταβολής που υπέβαλε την 25-09-2014 μετά από παρέλευση διμήνου. Η υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 54198/26-11-2014 απόφασή της, έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 53073/14-12-2015 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση διακοπής εργασιών, διότι πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού την 29-10-2015, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53073/23-12-2015 απόφασή της η ΔΤΥ ήρε την διακοπή εργασιών από την 29-10-2015 (ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού) και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 10814/31-3-2016 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών 180 ημερών έως την 29-10-2016 λόγω α) της διακοπής εργασιών (85 ημέρες), β) των εργασιών του ΟΤΕ (60 ημέρες) και γ) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (35 ημέρες).

Το χρονικό διάστημα από την 6-8-2015 μέχρι την 29-10-2015 που αποφασίστηκε η άρση διακοπής εργασιών είναι ογδόντα πέντε (85) ημέρες. Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την διακοπή εργασιών (26-11-2014) έως την 5-8-2015 δόθηκε παράταση διακοσίων πενήντα τριών (253) ημερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης δόθηκε προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας με την υπ' αριθ.1735/10-5-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας.

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για επιπλέον 85 ημέρες δηλαδή μέχρι την 26-07-2016 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 101/2016

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 26-7-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 101/2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Χαιτίδης Γεώργιος
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
20. Καραίσκος Γεώργιος
21. Μίκος Κωνσταντίνος
22. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
23. Απαζίδου Σοφία
24. Ανδρονικίδου Ιωάννα
25. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία