

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 7- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 23087/7-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Εγκρίθηκε η 3^η Παράταση Προθεσμίας Περάτωσης εργασιών για το έργο «**Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας**» με αριθμ. μελέτης 2/2015.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κατσιδης Ευστάθιος
2. Τσοκτουριδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Βύρλιος Μάρκος
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Αριστερίδης Ιωάννης
10. Χαϊτίδης Γεώργιος
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σπενδαμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Κύρκα Μαρία
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καϊδης Απόστολος
4. Κασίνας Χρήστος
5. Καραφουλίδης Ανέστης
6. Παπάς Ευθύμιος
7. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
8. Μίχος Κωνσταντίνος
9. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10. Ζαραφίδης Δημήτριος
11. Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 20 Καραϊσκος Γεώργιος
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών.

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Σοφία Απαζίδου & Μαρία Κύρκα.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 21071/30-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 2/2015 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας**» με αριθμ. Μελέτης 2/2015 Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 470.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 40/2015 ΑΔΣ Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό ,αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» , με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50,01% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 166/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέγραψε την 29/9/2015 την υπ.αριθμ. 42019 Σύμβαση , ποσού 234.969,02€ , με τον Δήμαρχο Εορδαίας . Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013» . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση

των εργασιών εντός ενενήντα (90) ημερών με πέρασ την 27-12-2015.

Δόθηκε 1^η παράταση περαίωσης του έργου με την υπ.αριθμ. 407/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 28-2-2016.

Δόθηκε 2^η παράταση περαίωσης του έργου με την υπ.αριθμ. 2/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 28-7-2016.

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που προβλεπόντουσαν στην μελέτη πλην την εργασία καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής.

Για το παραπάνω έργο έχει υποβληθεί η υπ.αριθμ. Πρωτ. 5839/17-2-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών , λόγω της μη πλήρωσης του 1^{ου} λογαριασμού εντός της νομικής προθεσμίας (2 μήνες) , η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ.αριθμ. 5839/19-2-2016 απόφαση της Δ/νσας Υπηρεσίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. οικ. 21071/23-6-2016 , αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , διάρκειας 2 μηνών , ήτοι έως την 28-9-2016, προκειμένου να εκτελεστεί η υπολειπόμενη εργασία (καθορισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος , σε κάθε είδους έδαφος) εφόσον πρώτα τακτοποιηθεί η οικονομική εκκρεμότητα του έργου και προεγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ από την Διαχειριστική Αρχή. Με την 406/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας δόθηκε παράταση έως την 29-2-2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 7-12-2016 με αναθεώρηση ,ήτοι 133 ημερολογιακές ημέρες , χρόνος

που είναι ίσος με το διάστημα που διανύθηκε από την διακοπή των εργασιών μέχρι και σήμερα (19-2-2016 έως 30-6-2016).

Αριθμ. απόφ. 162/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης **2/2015** μέχρι την **7-12-2016** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 162 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Κατσιδης Ευστάθιος
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Βύρλιος Μάρκος
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Κάλφας Γεώργιος
9. Σπενδαμίδης Γεώργιος
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Κοκκινίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Χατιδης Γεώργιος
14. Κύρκα Μαρία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Απαζίδου Σοφία
22. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία