

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 7- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 23087/7-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Εγκρίθηκε η 3^η Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κατσιδης Ευστάθιος
2. Τσοκτουριδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Βύρλιος Μάρκος
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Σερσέμης Κωνσταντίνος
9. Αριστερίδης Ιωάννης
10. Χαϊτίδης Γεώργιος
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σπενδαμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Κύρκα Μαρία
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Τσολακίδης Ισαάκ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καϊδης Απόστολος
4. Κασίνας Χρήστος
5. Καραφουλίδης Ανέστης
6. Παπάς Ευθύμιος
7. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
8. Μίχος Κωνσταντίνος
9. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10. Ζαραφίδης Δημήτριος
11. Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 20 Καραϊσκος Γεώργιος
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών.

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Σοφία Απαζίδου & Μαρία Κύρκα.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 21072/29-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. Μελέτης 1/2015** Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 615.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ.αριθμ. 41/2015 ΑΔΣ Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό ,αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» , με ποσοστό μέσης έκπτωσης 23,76% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 168/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέγραψε την 29^η /9/2015 την υπ.αριθμ. Πρωτ. 42020 Σύμβαση , ποσού 468.848,80€ (με ΦΠΑ), με τον Δήμαρχο Εορδαίας (εκπρόσωπο του Δήμου Εορδαίας). Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013» . Το

χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός ενενήντα (90) ημερών με πέρασ την 27-12-2015.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. οικ. 51424/3-12-2015 (πρωτόκολλο της Υπηρεσίας) , αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω:

- . Σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ
- . Οριστικοποίηση επιμετρήσεων
- . Κλείσιμο φακέλου έργου

Με την 406/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας δόθηκε παράταση έως την 29-2-2016.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. 6396/19-2-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , διότι δεν έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ , ώστε να εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στους παράδρομους που διασταυρώνονται με τους κύριους δρόμους της μελέτης, καθώς και ότι δεν έχει οικονομικά τακτοποιηθεί το έργο.

Επιπλέον αναφέρετε ότι ο ανάδοχος την 22-2-2016 υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών , επειδή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή του 1^{ου} και 2^{ου} Λογαριασμού του έργου, οι οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι και ότι η μη εξόφληση τους οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Η παραπάνω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών , αναφέρεται από τον Ανάδοχο και σαν όχληση κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 11 του ΚΔΕ , για αποζημίωση της θετικής ζημιάς εξαιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Με την Αρ. Πρωτ. 6476/22-2-2016 Απόφαση της ΔΤΥ του Δήμου Εορδαίας, η Υπηρεσία έκανε αποδεκτή την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. 21072/23-6-2016 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ , ώστε να εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στους παραδρόμους που διασταυρώνονται με τους κύριους δρόμους της μελέτης , καθώς και ότι δεν έχει πληρωθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το ότι από την 22-2-2016 ημερομηνία αποδοχής διακοπής εργασιών και μέχρι σήμερα δεν εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής εργασιών (αποπληρωμή 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού) για την επανέναρξη των εργασιών του εν λόγω έργου και την ολοκλήρωση του περνώντας έτσι άπρακτο διάστημα 129 ημερών . Η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για άλλες 129 ημέρες από την λήξη της προηγούμενης παράτασης , δηλαδή νέα παράταση μέχρι την **7-12-2016** με αναθεώρηση .

Αριθμ. απόφ. 163/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης **1/2015** μέχρι την **7-12-2016** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 163/2016

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Κατσιδης Ευστάθιος
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Βύρλιος Μάρκος
7. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
8. Κάλφας Γεώργιος
9. Σπενδαμίδης Γεώργιος
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Κοκκινίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Χαιτίδης Γεώργιος
14. Κύρκα Μαρία
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Απαζίδου Σοφία
22. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία