

## ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

-----

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 22- 2- 2016 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 5798/17-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
**Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας» με αριθ. Μελέτης 10/2014 .**  
 .....

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κασιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Χαϊτίδης Γεώργιος
13. Κάλφας Γεώργιος
14. Σπενταμίδης Γεώργιος
15. Καλπακίδου Γλυκερία
16. Κοκκινίδης Γεώργιος
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
19. Μπίγγας Στέφανος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κασίνας Χρήστος
3. Καραφουλίδης Ανέστης
4. Παπάς Ευθύμιος

- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Τσολακίδης Ισαάκ
- 22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
- 23 Καραϊσκος Γεώργιος
- 24 Μίχος Κωνσταντίνος
- 25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Απαζίδου Σοφία
- 28 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 29 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**

.....  
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 1341/15-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης **10/2014** το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « **Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης **10/2014** προϋπολογισμού κατά την μελέτη 255.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 428/2014 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην εταιρεία «Τσιομπάνου Μαρία & ΣΙΑ Ε.Ε.» με την 117/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.

1469/1912/5-5-2015 εγκριτική απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας .

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ.αριθμ. 30199/16-7-2015 συμφωνητικό ποσού 108.557,50€ με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαιώσης επτά μηνών , δηλαδή την 16-2-2016.

Με την υπ.αριθμ. 1341/15-1-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά τετράμηνη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 16-6-2015 διότι ,σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του , η ημερήσια λειτουργία του σχολείου καθιστά δύσκολη την εκτέλεση ορισμένων εργασιών της μελέτης όπως η κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εντός του σχολικού συγκροτήματος. Ως εκ τούτου η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης κατά την διάρκεια των ημερών λειτουργίας του σχολείου περιορίζεται σε λίγες ώρες.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία έχει ολοκληρώσει την συντήρηση του ξύλινου σκελετού της στέγης , την καθαίρεση της παλαιάς επικεράμωσης , την τοποθέτηση στεγανοποιητικής μεμβράνης και την νέα επικεράμωση με νέα κεραμίδια.

Επίσης από τις υποβληθείσες και εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου, προκύπτει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΑΠΕ, ώστε να συμβατικοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών . Επιπλέον , η σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΑΠΕ επιβάλλεται και από το γεγονός ότι στην μελέτη δεν περιλαμβάνονται απαραίτητες εργασίες για την τεχνικά άρτια κατασκευή του έργου, όπως τεγίδωση της στέγης και τοποθέτηση υδρορροών στην στέγη. Ως εκ τούτου πρέπει στον ΑΠΕ του έργου να περιληφθούν και οι αντίστοιχες νέες εργασίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για

το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 16-06-2016 ,με αναθεώρηση , τόσο για την ολοκλήρωση των εναπομένουσών εργασιών όσο και για την οικονομική τακτοποίηση του έργου (σύνταξη ΑΠΕ).

### **Αριθμ. απόφ. 29/2016**

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αντικατάσταση επικεράμωσης και πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης 10/2014 μέχρι την 16-06-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

### **Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 29 /2016**

.....  
*Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

**Ο Δήμαρχος**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

**Τα Μέλη**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

11. Σεροέμης Κωνσταντίνος
12. Σπενταμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Καλπακίδου Γλυκερία
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Μπίγγας Στέφανος
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
20. Τσολακίδης Ισαάκ
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
23. Καραίσκος Γεώργιος
24. Μίκος Κωνσταντίνος
25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
26. Ζαραφίδης Δημήτρης
27. Απαζίδου Σοφία
28. Ανδρονικίδου Ιωάννα
29. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία