

## ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

-----

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 22- 2- 2016 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 5798/17-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμ. μελέτης 21/2013.**  
 .....

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κασιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Χαϊτίδης Γεώργιος
13. Κάλφας Γεώργιος
14. Σπενταμίδης Γεώργιος
15. Καλπακίδου Γλυκερία
16. Κοκκινίδης Γεώργιος
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κασίνας Χρήστος
3. Καραφουλίδης Ανέστης
4. Παπάς Ευθύμιος

- 19 Μπίγγας Στέφανος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Τσολακίδης Ισαάκ
- 22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
- 23 Καραϊσκος Γεώργιος
- 24 Μίκος Κωνσταντίνος
- 25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Απαζίδου Σοφία
- 28 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 29 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**

.....  
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 3811/10-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς» με αριθμ. μελέτης 21/2013** το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς»** του Δήμου Εορδαίας με αριθμ. μελέτης 21/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 1.882.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 5/2014 ΑΔΣ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «Κίλας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,76%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 218/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε

την 28-8-2014 συμφωνητικό ποσού 799.297,26€ με την Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΕΑΠ . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός δέκα οκτώ (18) μηνών με πέρασ την 28-2-2016.

Με την υπ.αριθμ. 3811/8-2-2016 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-12-2016 λόγω των ακραίων συνθηκών , απρόβλεπτης δυσκολίας κατά την εκτέλεση του έργου καθώς συναντήθηκε πολύ μεγαλύτερο μήκος εμποδίων λόγω ΟΚΩ απ' ότι προβλέπονταν στην μελέτη και πολύ σκληρό βραχώδες έδαφος.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης ... «10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.»

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-12-2016 ,με αναθεώρηση.

**Αριθμ. απόφ. 30/2016**

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ««**Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς**» με αριθμ. μελέτης

21/2013 μέχρι την 31-12-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 30/2016**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δήμαρχος  
Σάββας Ζαμανίδης*

*Τα Μέλη*

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Σπενταμίδης Γεώργιος
13. Κοκκινίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Καλπακίδου Γλυκερία
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Μπίγγας Στέφανος
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
20. Τσολακίδης Ισαάκ
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
23. Καραίσκος Γεώργιος
24. Μίχος Κωνσταντίνος
25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
26. Ζαραφίδης Δημήτρης
27. Απαζίδου Σοφία
28. Ανδρονικίδου Ιωάννα
29. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος