

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 22- 2- 2016 ημέρα Δευτέρα** και ώρα **6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 5798/17-2-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο με τίτλο «Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ. μελέτης 22/2013.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κασιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Χαϊτίδης Γεώργιος
13. Κάλφας Γεώργιος
14. Σπενταμίδης Γεώργιος
15. Καλπακίδου Γλυκερία
16. Κοκκινίδης Γεώργιος
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
19. Μπίγγας Στέφανος

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κασίνας Χρήστος
3. Καραφουλίδης Ανέστης
4. Παπάς Ευθύμιος

- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Τσολακίδης Ισαάκ
- 22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
- 23 Καραϊσκος Γεώργιος
- 24 Μίχος Κωνσταντίνος
- 25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Απαζίδου Σοφία
- 28 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 29 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 3414/19-2-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμ. μελέτης 22/2013** το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: Πρόκειται για το έργο **«Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου»** του Δήμου Εορδαίας με αριθμ. μελέτης 22/2013, προϋπολογισμού κατά την μελέτη 335.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 135/2014 ΑΔΣ Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχτηκε ο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 54,92% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 428/2014 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 20-3-2015 το υπ.αριθμ. 11679 συμφωνητικό ποσού 151.007,98€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013». Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός έξι (6) μηνών με πέρας την 20-9-2015.

Με την υπ.αριθμ. 28539/8-7-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω:

. Τροποποίησης της αρχικής όδευσης του αγωγού έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών και εγκρίσεων για την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης.

. Των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών καθώς τους μήνες Μάιο και Ιούνιο είχαν συνεχές βροχές , με αποτέλεσμα ακόμη και τις ημέρες που δεν έβρεχε να είναι δύσκολη η πρόσβαση στο έργο και η εκτέλεση εργασιών λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους.

Με την 271/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας δόθηκε παράταση έως 31-11-2015.

Με την υπ.αριθμ. 46150/29-10-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , για τη σύνταξη ΑΠΕ λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών , επιμετρήσεων και την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Με την 408/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας δόθηκε παράταση έως 28-2-2016.

Με την υπ.αριθμ. 3414/3-2-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , για την συμβατοποίηση ολοκλήρωση των νέων εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη κατασκευή και άρτια λειτουργία του έργου , σύνταξη (ΑΠΕ) και την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Επιπλέον σας αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος την 12-2-2016 υπέβαλλε ειδική έγγραφη όχληση για την πληρωμή του 2^{ου} λογαριασμού και την 16-2-2016 υπέβαλλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Με την 5399/19-2-2016 απόφαση η Υπηρεσία έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Σε επικοινωνία της υπηρεσίας με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος δε λάβαμε συγκεκριμένη απάντηση για το εάν και πότε θα ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έγινε δοκιμή λειτουργίας. Υπολείπονται μόνο οι εργασίες που αναφέρονται στην ειδική διαταγή 2646/26-1-2016 για αποκατάσταση των οπών διέλευσης σωλήνα από το τοίχωμα φρεατίων.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-7-2016 , με αναθεώρηση.

Αριθμ. απόφ. 31/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου**» με αριθμ. μελέτης **22/2013** μέχρι την 31-7-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 31 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο

2. Καίδης Απόστολος
 3. Κασιδης Ευστάθιος
 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
 7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
 8. Βύρλιος Μάρκος
 9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
 10. Κάλφας Γεώργιος
 11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
 12. Σπενταμίδης Γεώργιος
 13. Κοκκινίδης Γεώργιος
 14. Αριστερίδης Ιωάννης
 15. Χαιτίδης Γεώργιος
 16. Καλπακίδου Γλυκερία
 17. Βρυζίδου Παρασκευή
 18. Μπίγγας Στέφανος
 19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
 20. Τσολακίδης Ισαάκ
 21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
 22. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
 23. Καραίσκος Γεώργιος
 24. Μίχος Κωνσταντίνος
 25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
 26. Ζαραφίδης Δημήτρης
 27. Απαζίδου Σοφία
 28. Ανδρονικίδου Ιωάννα
 29. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία
- Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
- Θεοδοσιάδης Γεώργιος