

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 9- 3- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 8264/4-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας» με αριθμ. μελέτης 1/2015.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Κασινας Χρήστος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Παπάς Ευθύμιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαϊτίδης Γεώργιος
16. Σπενταμίδης Γεώργιος
17. Καλπακίδου Γλυκερία
18. Κοκκινίδης Γεώργιος
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κάλφας Γεώργιος
3. Βρυζίδου Παρασκευή
4. Τσολακίδης Ισαάκ
5. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
6. Καραϊσκος Γεώργιος
7. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη

- 20 Μπίγγας Στέφανος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 26 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
 Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 6396/22-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης 1/2015 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης 1/2015 Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 615.000,00€ η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 41/2015 ΑΔΣ Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό ,αναδείχτηκε η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» , με ποσοστό μέσης έκπτωσης 23,76% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 168/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέγραψε την 29^η /9/2015 την υπ.αριθμ. Πρωτ. 42020 Σύμβαση , ποσού 468.848,80€ (με ΦΠΑ), με τον Δήμαρχο Εορδαίας (εκπρόσωπο του Δήμου Εορδαίας). Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε

από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007-2013» . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός ενενήντα (90) ημερών με πέρασ την 27-12-2015.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. οικ. 51424/3-12-2015 (πρωτόκολλο της Υπηρεσίας) , αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου λόγω:

- . Σύνταξης 1^ο ΑΠΕ
- . Οριστικοποίηση επιμετρήσεων
- . Κλείσιμο φακέλου έργου

Με την 406/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας δόθηκε παράταση έως την 29-2-2016.

Με την υπ.αριθμ. Πρωτ. 6396/19-2-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου , διότι δεν έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ , ώστε να εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στους παράδρομους που διασταυρώνονται με τους κύριους δρόμους της μελέτης, καθώς και ότι δεν έχει οικονομικά τακτοποιηθεί το έργο.

Επιπλέον αναφέρετε ότι ο ανάδοχος την 22-2-2016 υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών , επειδή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή του 1^ο και 2^ο Λογαριασμού του έργου, οι οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι και ότι η μη εξόφληση τους οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Η παραπάνω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών , αναφέρεται από τον Ανάδοχο και σαν όχληση κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 11 του ΚΔΕ , για αποζημίωση της θετικής ζημιάς εξαιτίας της διακοπής εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Με την Αρ. Πρωτ. 6476/22-2-2016 Απόφαση της ΔΤΥ του Δήμου Εορδαίας, η Υπηρεσία έκανε αποδεκτή την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Σε επικοινωνία της Υπηρεσίας με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος , δεν ελήφθη συγκεκριμένη απάντηση για το εάν και πότε θα ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση του έργου και η προέγκριση του 1^ο ΑΠΕ , η οποία προηγείται της έγκρισης του. Με την έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ συμβατοποιούνται και ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εργασίες για την άρτια ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-07-2016 με αναθεώρηση .

Αριθμ. απόφ. 47/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πύργων Δήμου Εορδαίας**» με αριθ. Μελέτης 1/2015 μέχρι την 31-07-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 47 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίνης Χρήστος
4. Κατσιδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Παπάς Ευθύμιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Σπενταμίδης Γεώργιος
15. Κοκκινίδης Γεώργιος
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Χαιτίδης Γεώργιος
18. Καλπακίδου Γλυκερία
19. Μπίγγας Στέφανος
20. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Μίκος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Απαζίδου Σοφία
25. Ανδρονικίδου Ιωάννα
26. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία