

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 9- 3- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **6:30 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 8264/4-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καϊδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Κατσίνας Χρήστος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Παπάς Ευθύμιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Χαϊτίδης Γεώργιος
16. Σπενταμίδης Γεώργιος
17. Καλπακίδου Γλυκερία
18. Κοκκινίδης Γεώργιος
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Κάλφας Γεώργιος
3. Βρυζίδου Παρασκευή
4. Τσολακίδης Ισαάκ
5. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
6. Καραϊσκος Γεώργιος
7. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη

- 20 Μπίγγας Στέφανος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 26 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 6646/23-2-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015** το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015** του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 470.000,00€, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 40/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,01%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 166/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέγραψε την 29-9-2015 το υπ.αριθμ. 42019 συμφωνητικό ποσού 234.969,02€ με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα 2007-2013». Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την

εκτέλεση των εργασιών εντός ενενήντα (90) ημερών με πέρασ την 27-12-2015.

Δόθηκε παράταση περαίωσης του έργου με την υπ.αριθμ. 407/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 28-2-2016. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες που προβλεπόντουσαν στην μελέτη πλην την εργασία καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής.

Με την υπ.αριθμ. 6646/22-2-2015 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου , διάρκειας 5 μηνών . ήτοι έως την 28-7-2016, προκειμένου να εκτελεστεί η υπολειπόμενη εργασία (καθορισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος , σε κάθε είδος έδαφος) και να προεγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ από την Διαχειριστική Αρχή.

Για το παραπάνω έργο έχει υποβληθεί με την υπ.αριθμ. Πρωτ. 5839/17-2-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών , λόγω της μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού εντός της νόμιμης προθεσμίας (2 μήνες), η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ.αριθμ. 5839/19-2-2016 απόφαση της Δ/σας Υπηρεσίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Η υπολειπόμενη εργασία θα εκτελεστεί εφόσον τακτοποιηθεί η οικονομική εκκρεμότητα του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 28-07-2016 με αναθεώρηση

Αριθμ. απόφ. 48/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 2/2015 μέχρι την 28-07-2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 48/2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίνας Χρήστος
4. Κατσιδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
12. Παπάς Ευθύμιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Σπενταμίδης Γεώργιος
15. Κοκκινίδης Γεώργιος
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Χαιτίδης Γεώργιος
18. Καλπακίδου Γλυκερία
19. Μπίγγας Στέφανος
20. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Μίκος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Απαζίδου Σοφία
25. Ανδρονικίδου Ιωάννα
26. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος