

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28-1-2016 ημέρα Πέμπτη** και ώρα **6:00 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 2458/22-1-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίσσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καϊδης Απόστολος
4. Κατσιδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Χαϊτίδης Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Ασπράγκαθος Ιωάννης
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Μίχος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κάλφας Γεώργιος
2. Καλπακίδου Γλυκερία
3. Βρυζίδου Παρασκευή
4. Κασίνας Χρήστος
5. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
6. Παπάς Ευθύμιος
7. Σπενταμίδης Γεώργιος
8. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος
9. Καραϊσκος Γεώργιος
10. Απαζίδου Σοφία

- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
 Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Αοβεσόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 54717/31-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10^ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10^ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 17/13 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 62.500,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 265/14 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης κατά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 12/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 22-4-2015 το υπ' αριθ. 14805 συμφωνητικό ποσού 29.375,01 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Σχολείων. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός 7 μηνών με πέρασ την 21-11-2015. Δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2015 με την 320/2015 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας προκειμένου να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Εργασιών.

Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 95% του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και εστάλη για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων το οποίο γνωμοδότησε θετικά και στην παρούσα συνεδρία εγκρίθηκε από το ΔΣ.

Με την 54717/24-12-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-1-2016 προκειμένου να εγκριθεί ΑΠΕ -1^ο ΠΚΤΜΝΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-1-2016 ,με αναθεώρηση.

Αριθμ. απόφ. 9/2016

Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και συντήρηση στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας** » αριθμ. μελέτης 17/13 μέχρι την 31-1--2016 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 9 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Σίσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καΐδης Απόστολος
4. Κατσιδης Ευστάθιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
7. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
8. Καραφουλίδης Ανέστης
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Χαϊτίδης Γεώργιος
15. Μπίγγας Στέφανος
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία