

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 24- 8- 2016 ημέρα Τετάρτη** και ώρα **7 μ.μ.** στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ.αριθμ. 27379/17-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ -
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο
3. Καΐδης Απόστολος
4. Κασίνας Χρήστος
5. Κασιδης Ευστάθιος
6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
9. Πολυχρονίδης Δημήτρης
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σεροέμης Κωνσταντίνος
13. Παπάς Ευθύμιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Μπίγγας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπενδαμίδης Γεώργιος
2. Κύρκα Μαρία
3. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
4. Απαζίδου Σοφία.
5. Καραφουλίδης Ανέστης

- 19 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 20 Τσολακίδης Ισαάκ
- 21 Ανδρεάδης Κων/νος
- 22 Καραϊσκος Γεώργιος
- 23 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 24 Μίκος Κωνσταντίνος
- 25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 28 Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
 Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Αγίου Χριστοφόρου Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή

.....
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σίσιος Μιχαήλ

.....
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτριος Ζαραφίδης.

.....
 Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Μπίγγας Σ, Σιδηρόπουλος Σ, Κρυσταλλίδου Θ και Ιωάννης Ασπράγκαθος.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ' αριθ. 21352/12-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας - ανάπλαση οδού 25^{ης} Μαρτίου για έγκριση από το ΔΣ και συγκεκριμένα αναφέρει :
 Πρόκειται για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ » του

Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 14/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 5.200.000,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 502/2013 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,58 % επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 217/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής του δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-8-2014 το υπ'αριθ. 38510 συμφωνητικό ποσού 2.725.624,21 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας . Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίσθηκε από το Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα ημερών με πέρασ την 23-8-2015.

Οι εργασίες οργάνωσης της εγκατάστασης του εργοταξίου καθώς και οι τοπογραφικές εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και συνεχίσθηκαν απρόσκοπτα με μερικές διακοπές λόγω κακών καιρικών συνθηκών μέχρι την 24-11-2014 ημερομηνία κατά την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού προκαταβολής που υπέβαλε την 25-9-2014 μετά από παρέλευση διμήνου. Η υπηρεσία μας με την 54198/26-11-2014 απόφασή της έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Στη συνέχεια με το υπ'αριθ. 53073/14-12-2015 έγγραφο ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση διακοπής εργασιών διότι πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού την 29-10-2015, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας .

Με το υπ'αριθ. 53073/23-12-2015 απόφαση της ΔΤΥ ήρε την διακοπή εργασιών από την 29-10-2015 και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες

Με την υπ'αριθ. 10814/31-3-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 180 ημερών και με την 101/2016 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 85 ημερών ητοι μέχρι την 26-07-2016.

Με την υπ'αριθ. 21352/24-6-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 174 ημέρες λόγω α) της μη ολοκλήρωσης των εργασιών του 2^{ου} υποέργου Δίκτυα ΟΚΩ ΟΤΕ Νότιας εισόδου το οποίο αφορά τη μετατόπιση του εναέριου και υπόγειου δικτύου του ΟΤΕ και έχει προκαλέσει καθυστέρηση 90 ημερών στην ανάπλαση των πεζοδρομίων β) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (64 ημέρες) και γ) λόγω της

παρατεταμένης διακοπής εργασιών που κατέστησε αναγκαία την εκ νέου έρευνα αγοράς υλικών (20 ημέρες)

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου για επιπλέον 174 ημέρες δηλαδή μέχρι την 16-01-2017 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 198/2016

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ » αριθμ. μελέτης 14/2013 για επιπλέον 174 ημέρες , δηλαδή μέχρι την 16-01-2017 με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 198 /2016

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Σίσιος Μιχαήλ
2. Ιορδανίδης Φώτιο

3. Καΐδης Απόστολος
4. Κασινας Χρήστος
5. Κασιδης Ευστάθιος
6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
7. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
8. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
9. Παπάς Ευθύμιος
10. Πολυχρονίδης Δημήτρης
11. Βύρλιος Μάρκος
12. Κάλφας Γεώργιος
13. Σερσέμης Κωνσταντίνος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Μπίγγας Στέφανος
19. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
20. Τσολακίδης Ισαάκ
21. Ανδρεάδης Κων/νος
22. Ασπράγκαθος Ιωάννης
23. Καραΐσκος Γεώργιος
24. Μίχος Κωνσταντίνος
25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
26. Ζαραφίδης Δημήτρης
27. Ανδρονικίδου Ιωάννα
28. Χόλμπα- Τζίφρη Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Θεοδοσιάδης Γεώργιος