

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 210/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 30-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, όπως ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 46445/22-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....
 Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα ' ' , αρ μελ 23/2016.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ζαμανίδης, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
3. Κωνσταντίνος Ξερσέμης
4. Ιωάννης Αριστεριδής
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Γεώργιος Κοκκινίδης
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
8. Παρασκευή Βρυζίδου
9. Γεώργιος Καραίσκος

.....
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα ανέφερε ότι με την υπ' αριθμ 150/2016 ΑΔΣ, αποφασίσθηκε η τροπή/ση του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 καθώς και του τεχνικού προγράμματος ύστερα από την αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2015. Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο: <<Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα>> , προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ με το ΦΠΑ., σύμφωνα με την υπ' αριθμ 23/2016 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγγράφηκε πίστωση ύψους 6900,00 στον ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 .

Με την υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε ψηφίστηκε πίστωση 4.773,18 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 45.7333.0071 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα ' ' , ενώ εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή, αρ. μελέτης 23/2016 & ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ιωακείμδη Σπυρίδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας.

Το έργο έπρεπε να εκτελεστεί μέχρι την 31-12-2016.

Λόγω της χειμερινής περιόδου και του παγετού που επικρατεί, δεν θα καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου έως 31-12-2016.

Προβλέπονταν δε στην υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε ότι στην περίπτωση που δεν εκτελεστεί το εν λόγω έργο στην ορισθείσα ημερομηνία, θα δοθεί παράταση με νέα απόφαση τής Οικονομικής Επιτροπής.

Ως εκ τούτου και καθώς με την υπ' αριθμ 46659/27-12-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου, ζητείται να του δοθεί παράταση έως τις 30-5-2016, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου, λόγω παγετού κατά την χειμερινή περίοδο που διανύουμε.

Αριθμ. απόφ. 210/2016

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε
6. το υπ' αριθμ 45777/16-12-2016 συμφωνητικό

7. την υπ' αριθμ 46659/27-12-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Την παράταση εκτέλεσης του έργου ' ' Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκά ' ' , έως τις 30-4-2017, από τον ανάδοχο Ιωακειμίδη Σπυρίδων του Νικολάου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα με ΑΜ 8519 & ΑΦΜ: 042822384, ΔΟΥ: Πτολεμαΐδας,

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ 171/2016 Α.Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 210/2016.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σάββας Ζαμανίδης	ΤΑ ΜΕΛΗ Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος Σερέμης Γεώργιος Χαϊτίδης Ιωάννης Αριστεριδης Γεωργιος Κοκκινιδης Σοφοκλης Σιδηροπουλος Παρασκευή Βρυζίδου Γεώργιος Καραϊσκος
--------------------------------	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ