

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 2- 2017 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **3346/8-2-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Συντήρηση 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας**» με αριθμό μελέτης 7/2015.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Καραφουλίδης Ανέστης
- 8 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Βύρλιος Μάρκος
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 12 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Χαιτίδης Γεώργιος
- 15 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 16 Κύρκα Μαρία
- 17 Αριστερίδης Ιωάννης
- 18 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 19 Βρυζίδου Παρασκευή
- 20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Μπίγγας Στέφανος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Απαζίδου Σοφία

- 21 Τσολακίδης Ισαάκ
- 22 Ανδρεάδης Κων/νος
- 23 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 24 Καραίσκος Γεώργιος
- 25 Μίχος Κωνσταντίνος
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 28 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Πολυχρονίδη Κων/νο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 43782/2-1-2017 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 7/2015 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **216.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **1/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΕΜΤΕ ΕΕ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,71%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 2-08-2016, συμφωνητικό ποσού **79.027,01 €** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΣΑΕΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός έξι (6) μηνών με πέρας την **30-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 43782/29-11-2016 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-04-2017** λόγω των απρόβλεπτων δυσκολιών κατά την εκτέλεση του έργου καθώς συναντήθηκε πολύ μεγαλύτερο μήκος εμποδίων λόγω παλαιότητας και λειτουργίας του σχολείου και των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **30-04-2017 με αναθεώρηση**.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 26/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **30-4-2017** με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 26/2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
9. Βύρλιος Μάρκος
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σερσέμης Κωνσταντίνος
13. Σπενδαμίδης Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Χαιτίδης Γεώργιος
16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Κύρκα Μαρία
18. Παπαοικονόμου Παντελής
19. Βρυζίδου Παρασκευή
20. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
21. Τσολακίδης Ισαάκ
22. Ασπράγκαθος Ιωάννης
23. Ανδρεάδης Κων/νος
23. Καραϊσκος Γεώργιος
25. Μίχος Κωνσταντίνος
26. Ζαραφίδης Δημήτρης
27. Ανδρονικίδου Ιωάννα
28. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος