

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29- 6- 2017 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **21882/23-6-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμό μελέτης 5/2016.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Καΐδης Απόστολος
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κων/νος
- 5 Καραφουλίδης Ανέστης
- 6 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 7 Βύρλιος Μάρκος
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Παπάς Ευθύμιος
- 10 Σεροσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Αριστεριδης Ιωάννης
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος
- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 3 Κάλφας Γεώργιος
- 4 Ιορδανίδης Φώτιος
- 5 Κατσιδης Ευστάθιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 8 Απαζίδου Σοφία
- 9 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 20 Καραϊσκος Γεώργιος
- 21 Μίχος Κωνσταντίνος
- 22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 23 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών
Δημαρχεών, βάση της υπ.αριθμ. 176/14-3-2017 απόφασης
Δημάρχου, ήταν ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης .

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμ. μελ. 5/2016 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 5/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 312.500,00 € .

Με την υπ.αριθμ. 99/2016 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και ψηφίστηκε πίστωση 310.000,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον Κ.Α. 30.7333.0069.

Με την υπ.αριθμ. 120/2016 ΑΔΣ ενισχύθηκε ο ως άνω Κ.Α. κατά 2.500,00€.

Με την υπ.αριθμ. 115/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας ,καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου προς εκτέλεση του εν λόγω έργου και με την αριθμ. 180/2016 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης (Ανάδοχος) ο Νικολαΐδης Στυλιανός , με ποσοστό έκπτωσης **67%**.

Με τις αριθμ. 188198/2-12-2016 , 110484/27-7-2016 εγκριτικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ελέγχθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 23-2-2017, του εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Ανάδοχου , Νικολαΐδη Β . Στυλιανού.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **83.165.32€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 103.124,99€** με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου εξήντα ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την **24-4-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 123/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **24-6-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 18633/31-5-2017 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 24-10-2017 , αναφέροντας τα εξής: Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα 31-5-2017 οι εργασίες του έργου «**Ανακατασκευή-Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» έχουν πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των εργασιών , λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) ιδιαίτερα μέχρι τις 25-5-2017, που είχε έντονες βροχοπτώσεις και λόγω της έναρξης των μαθητικών εξετάσεων , που διαρκούν μέχρι τις 19-6-2017.

Τέλος επειδή το τέλος των εργασιών ορίζεται στις 24-6-2017 δεν είναι δυνατή και οικονομική τακτοποίηση του έργου σε αυτό το διάστημα , αφού πρέπει να προηγηθούν εγκρίσεις επιμετρήσεων , πρωτοκόλλων , σύνταξη ΑΠΕ κλπ. Για αυτούς τους λόγους ζητώ 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως **24-10-2017**.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι την **24-10-2017 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 180/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμό μελέτης 5/2016 μέχρι την **24-10-2017 με αναθεώρηση.**

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 180 /2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δημάρχων

Τα Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης

1. Καΐδης Απόστολος
2. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Καραφουλίδης Ανέστης
5. Πολυχρονίδης Κων/νος

- Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
- Παπαοικονόμου Παντελής
6. Βύρλιος Μάρκος
 7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
 8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
 9. Παπάς Ευθύμιος
 10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
 11. Χαιτίδης Γεώργιος
 12. Κύρκα Μαρία
 13. Αριστερίδης Ιωάννης
 14. Παπαοικονόμου Παντελής
 15. Βρυζίδου Παρασκευή
 16. Μπίγγας Στέφανος
 17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
 18. Ανδρεάδης Κων/νος
 19. Τσολακίδης Ισαάκ
 20. Καραϊσκος Γεώργιος
 21. Μίκος Κωνσταντίνος
 22. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
 23. Ζαραφίδης Δημήτριος
 24. Χόλμπα Αντωνία