

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 17- 7- 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **23916/11-7-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιος
- 2 Κασιδής Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Παπάς Ευθύμιος
- 8 Κάλφας Γεώργιος
- 9 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 10 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος
- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Καραίσκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καΐδης Απόστολος
- 5 Πολυχρονίδης Κων/νος
- 6 Βύρλιος Μάρκος
- 7 Ανδρεάδης Κων/νος
- 8 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Ζαραφίδης Δημήτριος
- 11 Χόλμπα Αντωνία

- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
 21 Απαζίδου Σοφία
 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

.....
 Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 22476/10-4-2017 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

.....
 Πρόκειται για το έργο «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 6/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **252.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **98/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ ΕΕ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 26-10-2016 ,συμφωνητικό ποσού **118.439,98€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

.....
 Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την **24-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 165/3-1-2017 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-05-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2017.

Με την υπ.αριθμ. 11459/10-4-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-7-2017.

Με την υπ.αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **23-7-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 22476/29-6-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις **30-11-2017**.

Σας ενημερώνουμε ότι: ο ανάδοχος υπέβαλε την 20-12-2016 τον Α λογαριασμό του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας στις 20-12-2016. Ο λογαριασμός αυτός έως σήμερα δεν έχει εξοφληθεί. Ο ανάδοχος από την 20-2-2016 θεμελίωσε δικαίωμα διακοπής εργασιών και πιθανής διάλυσης σύμβασης. Όμως ως σήμερα ,δείχνοντας πνεύμα συνεργασίας δεν άσκησε το δικαίωμα αυτό. Έτσι φθάσαμε στο σημείο, τυπικά να είναι εκτεθειμένος ο ανάδοχος σε σχέση με το αίτημα παράτασης , όμως ηθικά να είναι εκτεθειμένος ο Δήμος που δεν πλήρωσε ως σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 218/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **30-11-2017 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 218 /2017

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Σάββας Ζαμανίδης

- 1 Ιορδανίδης Φώτιος
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Παπάς Ευθύμιος
- 8 Κάλφας Γεώργιος
- 9 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 10 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαϊκονόμου Παντελής

- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα