

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ : 286/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 28- 9- 2017 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. 33702/22-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Αποφασίσθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » με **Αναθεώρηση**
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Καραφουλίδης Ανέστης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Παπάς Ευθύμιος
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 11 Αριστερίδης Ιωάννης
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος
- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Παπαικονόμου Παντελής
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Μπίγγας Στέφανος
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχάλης
- 2 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Κασιδης Ευστάθιος
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ασπράγκαθος Ιωάννης

- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Καραίσκος Γεώργιος
- 21 Μίχος Κωνσταντίνος
- 22 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 23 Απαζίδου Σοφία
- 24 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 25 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανέστη Καραφουλίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 41177/14-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» του Δήμου Πτολεμαΐδας αριθμ. μελέτης 48/2009 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 48/2009 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 2.100.000,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 47/2012 Α.Δ.Σ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κ. ΝΤΑΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**» με έκπτωση 45,20%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 290/2012 απόφαση της

Δημαρχιακής Επιτροπής . Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ.αριθμ. 48867/8-10-2012 συμφωνητικό ποσού 1.150.794,72€ με τον Δήμαρχο Πτολεμαΐδας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από ΕΣΠΑ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός είκοσι δύο (22) μηνών με πέρασ την 7-8-2014.

Οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αμέσως , με την υπογραφή της σύμβασης καθώς αυτή κοινοποιήθηκε στην τεχνική υπηρεσία την 17-10-2012 οπότε έγινε και ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα. Από την 17-10-2012 έως την 4-4-2013 δεν εκτελέστηκε καμία εργασία λόγω ανάγκης για τροποποίηση της μελέτης και μεταφορά δικτύων σχετικών με τη λειτουργία του αντλιοστασίου της ΔΕΤΗΠ στον χώρο του έργου.

Κατά τη χειμερινή περίοδο 2012-2013 και 2013-2014 δεν υπήρχαν ακραία καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερα ασυνήθιστα για την περιοχή παρά θα λέγαμε ότι ήταν σχετικά ήπιοι περίοδοι με ελάχιστες ημέρες χιονόπτωσης. Κατά τη λοιπή διάρκεια, υπήρξαν κενά χρονικά διαστήματα χωρίς να εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του έργου και χωρίς να έρχεται σε επαφή ο ανάδοχος με την διευθύνουσα υπηρεσία προκειμένου να διευκρινιστούν διάφορα θέματα και να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις υλικών. Παρά ταύτα οι εργασίες εκτελούνται εντός χρονοδιαγράμματος κυρίως λόγω της ευρύτητας αυτού με δεδομένο και το γεγονός της καθυστέρησης τροποποίησης της μελέτης του έργου.

Με την υπ.αριθμ. 30328/4-7-2014 σχετική αίτηση η ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31-12-2014 αφενός λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το διάστημα από 1-1-2014 έως 31-3-2014 αφετέρου λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών λόγω βελτίωσης - τροποποίησης στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης.

Η υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-12-2014 με αναθεώρηση λόγω μόνο της ανάγκης για τροποποίηση της μελέτης που προέκυψε στην έναρξη του έργου.

Με την υπ.αριθμ. 314/20-8-2014 απόφαση του ΔΣ Εορδαιας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 31-12-2014 με αναθεώρηση.

Με την υπ. αριθμ. 56453/8-12-2014 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-4-2015 .

Με την 17/2015 Απόφαση του ΔΣ Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-4-2015 με αναθεώρηση.

Με την 12286/27-3-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 15-6-2015 .

Με την 120/2015 Απόφαση Δ.Σ Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-7-2015 με αναθεώρηση.

Με την 26873/29-6-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-9-2015 για τους εξής λόγους : α) δεν ολοκληρώθηκε η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και η έγκριση των υλικών β) δεν έγινε η μετατόπιση του περιπτέρου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η Δυτική είσοδο του κτιρίου.

Με την 243/2015 Απόφαση Δ.Σ Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-9-2015 με αναθεώρηση.

Με την υπ' αριθ. 35967/31-8-2015 σχετικά αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015 για τους εξής λόγους

α) δεν ολοκληρώθηκε η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και η έγκριση των υλικών β) δεν έγινε η μετατόπιση του περιπτέρου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η Δυτική είσοδο του κτιρίου.

Με την 319/20-11-2015 απόφαση του Δ.Σ. Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου μέχρι την 20-11-2015.

Με την υπ.αριθμ. 45041/20-10-2015 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 29-2-2016 για τους εξής λόγους: α) δεν έγινε η μετατόπιση του περιπτέρου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η Δυτική είσοδος του κτιρίου.

Με την 404/23-12-2015 απόφαση ΔΣ Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου μέχρι την 29-2-2016 χωρίς αναθεώρηση.

Κατά της προαναφερόμενης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ασκήθηκε η από 8-7-2016 αίτηση

θεραπείας του αναδόχου ενώπιον του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , Με την υπ' αριθ. 148751/3-10-2016 ο Γενικός Γραμματέας αρμοδίως κάνει δεκτή την ασκηθείσα αίτηση και ακυρώνει μερικώς την 404/23-12-2015 ΑΔΣ Εορδαίας κατά το μέρος που αφορά την χωρίς αναθεώρηση παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου.

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας επί της αίτησης θεραπείας είναι **εκτελεστή.**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η υπηρεσία μας επανέρχεται σχετικά με την επανεξέταση του αιτήματος του αναδόχου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 29-2-2016 με αναθεώρηση λόγω της υπ' αριθ. 14875/3-10-2016 (35249/7-10-2016 οίκοθεν) απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Το παρόν διαβιβάστηκε στη διαχειριστική αρχή με το υπ' αριθ. 30420/01-09-2017 έγγραφο προς ενημέρωση και δε χρήζει σύμφωνα με την τελευταία επανέγκριση.

Αριθμ. απόφ. 286/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κέντρο διάσωσης- Ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» Δήμου Πτολεμαΐδας αριθμ. μελέτης 48/2009 μέχρι την **29-02-2016 με αναθεώρηση λόγω της υπ' αριθ. 148751/3-10-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας**

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 286 /2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Ζαμανίδης Σάββας

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Καραφουλίδης Ανέστης
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Παπάς Ευθύμιος
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Σπενδαμίδης Γεώργιος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαοικονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Μπίγγας Στέφανος
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Τσολακίδης Ισαάκ
19. Ανδρεάδης Κων/νος
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Μίκος Κωνσταντίνος
22. Ζαραφίδης Δημήτρης
23. Απαζίδου Σοφία
24. Ανδρονικίδου Ιωάννα
25. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής