

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ :352/2017

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 23<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 20- 12- 2017 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. 45777/14-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25<sup>ης</sup> Μαρτίου» με αριθμό μελέτης 14/2013.  
 .....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Χαιτίδης Γεώργιος
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Παπαικονόμου Παντελής
- 16 Βρυζίδου Παρασκευή
- 17 Μπίγγας Στέφανος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Καραφουλίδης Ανέστης
- 4 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 5 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 6 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 7 Κοκκινίδης Γεώργιος

- 18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 19 Τσολακίδης Ισαάκ
- 20 Ανδρεάδης Κων/νος
- 21 Μίχος Κωνσταντίνος
- 22 Καραίσκος Γεώργιος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 26 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Ζαμανίδης Σάββας ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης που όλοι οι Σύμβουλοι δέχτηκαν να συζητηθεί, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ 40396/20-12-2017 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 14/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **5.200.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **502/2013 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.-ΒΑΡΛΑΜΗΣ Γ.**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,58%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 217/ 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 28-

08-2014 το υπ' αριθμό 38510 συμφωνητικό ποσού 2.725.624,21 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το Π.Ε.Π. 'Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013'. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριακοσίων εξήντα ημερών (360) με πέρασ την 23-08-2015. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30952/23-7-2015 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών η οποία εγκρίθηκε με την 233/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας, έως την 2-05-2016 με αναθεώρηση. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του έργου οι εργασίες εκτελούνταν απρόσκοπτα και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Οι εργασίες οργάνωσης της εγκατάστασης του εργοταξίου καθώς και οι τοπογραφικές εργασίες ξεκίνησαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και συνεχίστηκαν απρόσκοπτα με μερικές διακοπές λόγω κακών καιρικών συνθηκών μέχρι την 24-11-2014, ημερομηνία κατά την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού προκαταβολής που υπέβαλε την 25-09-2014 μετά από παρέλευση διμήνου. Η υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 54198/26-11-2014 απόφασή της, έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.

Στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. 53073/14-12-2015 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση διακοπής εργασιών, διότι πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού την 29-10-2015, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53073/23-12-2015 απόφασή της η ΔΤΥ ήρε την διακοπή εργασιών από την 29-10-2015 (ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού) και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες.

Με την 10814/31-3-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών 180 ημερών και με την 101/2016 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 85 ημερών ήτοι μέχρι την 26-7-2016. Στη συνέχεια με την 21352/24-6-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών 174 ημερών και με την 198/2016 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 174 ημερών ήτοι μέχρι 16-1-2017. με την υπ' αριθ. 45598/14-12-2016 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών 105 ημερών και με την 60/2017 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 105 ημερών ήτοι μέχρι την 1-05-2017

Στη συνέχεια το υπ' αριθ. 9326/31-3-2017 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περαιώσης εργασιών

κατά 126 ημερών και με την 154/2017 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση 126 ημερών ήτοι μέχρι την 4-9-2017.

Με την 27271/3-8-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου κατά 17 εβδομάδες και με την 287/2017 ΑΔΣ του δόθηκε παράταση μέχρι την 15-12-2017.

Με την υπ.αριθμ. πρωτ. 40396/14-11-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περαιώσης του έργου μέχρι την 30-6-2018 λόγω :

A) Της εκκρεμότητας σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

B) Της χειμερινής περιόδου που διανύουμε η οποία λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών εμποδίζει τις ασφαλτοστρώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη :

. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (8 ημέρες) την περίοδο από 5-9-2017 έως 2-12-2017

. Την αναγκαιότητα σύνταξης ΑΠΕ προκειμένου να τροποποιηθούν κάποιες παραπάνω ποσότητες εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και που προκάλεσαν την καθυστέρηση του

. Την χειμερινή περίοδο που διανύουμε η οποία λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών εμποδίζει τις ασφαλτοστρώσεις εισηγούμεστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για επιπλέον 197 ημέρες δηλαδή μέχρι την 30-6-2018 με αναθεώρηση.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 352/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ** του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 30-6-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 352 /2017

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δήμαρχος*  
**Ζαμανίδης Σάββας**

*Τα Μέλη*

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κασιδής Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Χαιτίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Κύρκα Μαρία
15. Παπαιοκονόμου Παντελής
16. Βρυζίδου Παρασκευή
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
19. Τσολακίδης Ισαάκ

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Πτολεμαΐδα            | 20. Ανδρεάδης Κων/νος   |
| Ο Πρόεδρος ΔΣ         | 21. Μίκος Κωνσταντίνος  |
|                       | 22. Καραϊσκος Γεώργιος  |
|                       | 23. Ζαραφίδης Δημήτρης  |
|                       | 24. Απαζίδου Σοφία      |
|                       | 25. Ανδρονικίδου Ιωάννα |
| Παπαικονόμου Παντελής | 26. Χόλμπα Αντωνία      |