

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.125/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού**» με αριθμ. μελέτης 16/2017

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Καίδης Απόστολος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χατιδης Γεώργιος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Κάλφας Γεώργιος
- 6 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Απαζίδου Σοφία

- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή και Ζαραφίδης Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσακιρίδη Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 10850/21-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή περιφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή περιφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού**» του Δήμου Εορδαίας με αριθμ. μελέτης 16/2017 προϋπολογισμού κατά την μελέτη 120.000,00€ , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ. 175/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό , στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση «Αλκιβιάδης Διανέλης» με την

168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαιάς. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 163798/25-10-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ανάδοχος υπέγραψε την 3134/2-2-2018 συμφωνητικό ποσού 56.906,63€ με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαιάς με συμβατική προθεσμία περαίωσης εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντος (09-2-2018) δηλαδή την **9-4-2018**.

Δόθηκε **1^η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την **8-6-2018** με την **61/2018 ΑΔΣ**.

Με την υπ.αριθμ. 6513/13-3-2018 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά δύο (2) μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **8-8-2018** διότι ανέκυψαν από το γραφείο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κοζάνης θέματα έκδοσης οικοδομικής άδειας για κάθε κατασκευή και ύστερα από έρευνα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κοιμητηρίων προέκυψε από τους κτηματολογικούς πίνακες ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιφραξης βρίσκεται στο υπ.αριθμ. 18 τεμάχιο και φέρεται ιδιοκτήτης το Δημόσιο και το υπόλοιπο μέρος της περιφραξης βρίσκεται στο υπ.αριθμ. 10 τεμάχιο και φέρεται ως ιδιοκτήτης η Εκκλησία Άγιος Γεώργιος.

Έγινε έγγραφο προς την Δ/ση Πολιτικής Γης για να μας ενημερώσει εάν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς έγινε και έγγραφο προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Εορδαιάς προκειμένου να απαντήσει στα εξής ερωτήματα :

1. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στο αρχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2. Θα πρέπει να προηγηθεί κάποια παραχώρηση από το Δημόσιο και την Εκκλησία στον Δήμο
3. Ποιος θα αιτηθεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας
4. Ποια πρέπει να είναι η εξέλιξη της εργολαβίας σε κάθε περίπτωση

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα υπάρχει απάντηση από την Δ/ση Πολιτικής Γης με το οποίο μας γνωρίζουν ότι δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των υπ. αριθμ. 10 και 18 τεμαχίων και αναμένεται η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαιάς.

Η Ανάδοχος εταιρεία λόγω του παραπάνω κωλύματος δεν έχει εκτελέσει έως και σήμερα καμία εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι **την 8^η -8-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 125/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή περιφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **8-08-2018** με **αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 125 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδης Ευστάθιος
3. Καίδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαιοκονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου