

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.126/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (Κτίριο ΙΕΚ)**» με αριθμό μελέτης 14/2016.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Καΐδης Απόστολος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Κάλφας Γεώργιος
- 6 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Απαζίδου Σοφία

- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίκος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή και Ζαραφίδης Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσοακίδη Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ'. αριθ 9358/18-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (Κτίριο ΙΕΚ)**» με αριθμό μελέτης 14/2016» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ)» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 14/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 75.000,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 265/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο Αθ. Καραβέλιας με ποσοστό έκπτωσης 59% επί του πρ/σμού της μελέτης . Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 140/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2017 το υπ' αριθ. 47520 συμφωνητικό ποσού 30.750,00 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το 2014 ΕΠ541.00003 . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός 80 ημερών με πέρασ την 10-3-2018.

Με την 2478/29-1-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **80 ημερολογιακές** ημέρες, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών την χειμερινή περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης 21-12-2017 έως την συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 10 Μαρτίου του 2018.

Με την 44/2018 ΑΔΣ αποφασίστηκε η παράταση περαίωσης εργασιών έως και την 29-5-2018.

Στο διάστημα αυτό , κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ολοκληρωθεί.

Με την υπ.αριθμ. 9358/25-4-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80)ημερολογιακές ημέρες, λόγω του ότι οι εργασίες ξεκίνησαν την περίοδο των πασχαλινών εορτών καθώς κατά τη λειτουργία του σχολείου δηλαδή από την υπογραφή της σύμβασης (21-12-2017) 21 Δεκεμβρίου 2017 έως 31-3-2018 δεν μπορούσαν να εκτελεστούν.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη για σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ λόγω αυξομείωσης των συμβατικών εργασιών και έγκριση νέων εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες , ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου την επικράτηση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών β) την ασφάλεια των μαθητών και γ) την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με **αναθεώρηση μέχρι την 31-7-2018.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 126/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3^{ου} ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ)» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 31-07 -2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 126 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Σάββας Ζαμανίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσιδης Ευστάθιος

3. Καΐδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαοικονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου