

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.129/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας** » με αριθμό μελέτης 21/2017

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ιορδανίδης Φώτιο | 1 | Σίσσιος Μιχάλης |
| 2 | Κατσιδης Ευστάθιος | 2 | Καραφουλίδης Ανέστης |
| 3 | Καΐδης Απόστολος | 3 | Κοκκινίδης Γεώργιος |
| 4 | Θεοδοσιάδης Γεώργιος | 4 | Παπάς Ευθύμιος |
| 5 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης | 5 | Κάλφας Γεώργιος |
| 6 | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | 6 | Σπενδαμίδης Γιώργος |
| 7 | Πολυχρονίδης Δημήτρης | 7 | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 8 | Βύρλιος Μάρκος | 8 | Ανδρονικίδου Ιωάννα |
| 9 | Σιδηρόπουλος Κοσμάς | 9 | Απαζίδου Σοφία |
| 10 | Σερσέμης Κωνσταντίνος | | |
| 11 | Χαιτίδης Γεώργιος | | |
| 12 | Αριστερίδης Ιωάννης | | |
| 13 | Παπαοικονόμου Παντελής | | |
| 14 | Κύρκα Μαρία | | |
| 15 | Βρυζίδου Παρασκευή | | |
| 16 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής | | |
| 17 | Μπίγγας Στέφανος | | |
| 18 | Τσολακίδης Ισαάκ | | |

- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή και Ζαραφίδης Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσακιρίδη Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 9981/8-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 21/2017» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 21/2018 προ/σμού κατά την μελέτη 51.000 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 254/2017ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο Τσολακίδης Θεόδωρος με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 46% επί του προ/σμού της μελέτης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 20/2018 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 26-4-2018 το υπ' αριθ 9479 συμφωνητικό ποσού 27.540,00 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός σαράντα 40 ημερών με πέρα; Την 10-6-2018.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική υπηρεσία την 2-5-2018 έγιναν όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα καθώς και η μετάβαση επί τόπου του έργου. Διαπιστώθηκε ότι στη θέση που θα κατασκευασθεί το τοίχιο αντιστήριξης υφίστανται δύο ξύλινοι ιστοί του ΟΤΕ , ένας ξύλινος ιστός δικτύου διανομής καθώς και δίκτυο ύδρευσης. Η κατασκευή του τοιχίου θα μπορεί να γίνει μετά την μεταφορά των ανωτέρω δικτύων. Η Δ/νση ΤΥ με τα υπ' αριθ. 1007/04-05-2018, 10091/04-05-2018 και 10092/04-05-2018 έγγραφα αιτήθηκε από τους αντίστοιχους φορείς (ΟΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑΕ) την μεταφορά των δικτύων. Τους.

Με την υπ.αριθμ. 9981/3-5-2018 αίτησή τους ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 40 ημέρες (συνολική αρχική προθεσμία) από την ημερομηνία που θα ολοκληρωθούν οι μεταφορές των δικτύων.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με **αναθεώρηση μέχρι την 20-7-2018.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 129/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου Αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας» μέχρι την 20-07-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 129/2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
 Ο Δήμαρχος Τα Μέλη
 Σάββας Ζαμανίδης

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παντελής Παπασικονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδής Ευστάθιος
3. Καΐδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαιτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπασικονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία