

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 20/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **2076/24-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο Ανακατασκευή - Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας.  
 .....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουριδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Καραφουλίδης Ανέστης
- 8 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 11 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 12 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 13 Χαιτίδης Γεώργιος
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Αριστεριδης Ιωάννης
- 16 Παπαικονόμου Παντελής
- 17 Βρυζίδου Παρασκευή
- 18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 19 Τσολακίδης Ισαάκ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 6 Απαζίδου Σοφία
- 7 Χόλμπα Αντωνία

- 20 Ανδρεάδης Κων/νος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μπίγγας στέφανος
- 23 Καραίσκος Γεώργιος
- 24 Μίχος Κωνσταντίνος
- 25 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 26 Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.  
 .....

Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ανδρονικίδου Ιωάννα.  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών τμήματος έργων σχετικά με την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμ. μελ. 5/2016 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 5/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 312.500,00 € .

Με την υπ.αριθμ. 99/2016 ΑΔΣ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και ψηφίστηκε πίστωση

310.000,00€ για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου στον Κ.Α. 30.7333.0069.

Με την υπ.αριθμ. 120/2016 ΑΔΣ ενισχύθηκε ο ως άνω Κ.Α. κατά 2.500,00€.

Με την υπ.αριθμ. 115/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας ,καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου προς εκτέλεση του εν λόγω έργου και με την αριθμ. 180/2016 ΑΟΕ του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης (Ανάδοχος) ο Νικολαΐδης Στυλιανός , με ποσοστό έκπτωσης **67%**.

Με τις αριθμ. 188198/2-12-2016 , 110484/27-7-2016 εγκριτικές Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ελέγχθηκε η νομιμότητα των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση την 23-2-2017, του εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του Ανάδοχου , Νικολαΐδη Β . Στυλιανού.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **83.165.32€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 103.124,99€** με χρονική περίοδο αποπεράτωσης του έργου εξήντα ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την **24-4-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 123/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **24-6-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 180/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου, έως την **24<sup>η</sup> -10-2017**

**Με την 314/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 31-12-2017.

Με την 46855/18-12-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου εως 31-3-2018, αναφέροντας και ότι οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε αιτίες που προκλήθηκαν από την εταιρία μας αλλά σε λόγους πέραν από αυτήν. Οι λόγοι είναι πρώτον η μη πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού πέραν του διμήνου και δεύτερον ο μη ορισμός πεδίου εργασίας.

Με την αριθμ. πρωτ. 46981/18-12-2017 Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο Ανακατασκευή - Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας ο Ανάδοχος αιτείται τη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Με την αριθ. Πρωτ. 46981/18-12-2017 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας έγινε αποδοχή της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου από τις 18-12-2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι την **31-3-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 20/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή- Συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Πτολεμαΐδας με αριθμό μελέτης 5/2016 μέχρι την **31-3-2018 με αναθεώρηση.**

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 20 /2018

.....  
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος  
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Χαιτίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Κύρκα Μαρία
16. Παπαιοκονόμου Παντελής
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 19 Τσολακίδης Ισαάκ
- 20 Μπίγγας Στέφανος
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Ανδρεάδης Κων/νος
23. Καραϊσκος Γεώργιος
24. Μίχος Κωνσταντίνος
25. Ζαραφίδης Δημήτρης
26. Ανδρονικίδου Ιωάννα

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου