

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 43/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 20-2-2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **4348/14-2-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο  
«**Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικκά**».  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

|    |                           |   |                       |
|----|---------------------------|---|-----------------------|
| 1  | Ιορδανίδης Φώτιο          | 1 | Σίσσιος Μιχάλης       |
| 2  | Καΐδης Απόστολος          | 2 | Παπάς Ευθύμιος        |
| 3  | Κασιδης Ευστάθιος         | 3 | Τσοκτουρίδης Ιωάννης  |
| 4  | Θεοδοσιάδης Γεώργιος      | 4 | Σπενδαμίδης Γιώργος   |
| 5  | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | 5 | Κρυσταλλίδου Θεοπίστη |
| 6  | Καραφουλίδης Ανέστης      | 6 | Ανδρονικίδου Ιωάννα   |
| 7  | Πολυχρονίδης Δημήτρης     | 7 | Σιδηρόπουλος Κοσμάς   |
| 8  | Βύρλιος Μάρκος            | 8 | Τσολακίδης Ισαάκ      |
| 9  | Κάλφας Γεώργιος           |   |                       |
| 10 | Σερσέμης Κωνσταντίνος     |   |                       |
| 11 | Κοκκινίδης Γεώργιος       |   |                       |
| 12 | Χαιτίδης Γεώργιος         |   |                       |
| 13 | Κύρκα Μαρία               |   |                       |
| 14 | Αριστερίδης Ιωάννης       |   |                       |
| 15 | Παπαικονόμου Παντελής     |   |                       |
| 16 | Βρυζίδου Παρασκευή        |   |                       |
| 17 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     |   |                       |
| 18 | Ανδρεάδης Κων/νος         |   |                       |

- 19 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 20 Μπίγγας Στέφανος
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών**  
**Δημαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδη Ανέστη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 3979/13-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα».

Με το οποίο μας ενημερώνει ότι :

**Πρόκειται για το έργο « «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα ».** του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 13/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 18.130,00 €

Την απόφαση 16/2017 (ΑΔΑ 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ ) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η 345/2017 ( ΑΔΑ : Ω4ΥΤΩΡ6-ΟΤ9 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της δαπάνης του έργου»

Την 267/2016 ( ΑΔΑ; ΨΠΖ4ΩΡ6-ΛΦΧ ) του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ και ο τρόπος εκτέλεσης του.

Την 86/2017 9ΑΔΑ; Ω68ΚΩΡ6-Θ41 ) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατ' εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για το παραπάνω έργο.

Την απόφαση 161/2017 9ΑΔΑ; 67ΝΥΩΡ6-ΠΒΞ ) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε το δεύτερο (τελικό ) της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της οποίας από 04 Ιουλίου 2017 συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ .

Την με αριθ. Πρωτ. 152482/09/10/2017 Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ότι νόμιμα ελήφθη η 161/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 20<sup>η</sup> 12-2017 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και της Αναδόχου « ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ »

Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 5.702,18 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 7.070,70 € με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 17<sup>η</sup> -2-2018.

Με την υπαριθ. 3979/12-2-2018 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε δίμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου αναφέροντας τα εξής : « παρακαλώ για τη δίμηνη παράταση των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ του οποίου η εταιρεία μας είναι με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 17-2-2018. Η κακοκαιρία κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο ( χαμηλές θερμοκρασίες παγετός και βροχοπτώσεις ) εμπόδισαν την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών κατά τη συμβατική προθεσμία που αφορούν κυρίως εργασίες σε εξωτερικούς χώρους ( στέγη χρωματισμοί κ.λ.π. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε παράταση εργασιών με σκοπό την έντεχνη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου »

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 18<sup>η</sup> 4-2018 με αναθεώρηση

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

**Αριθμ. απόφ. 43/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ» του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 18<sup>η</sup> -4-2018 **αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 43 /2018**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δημάρχων*

**Αριστερίδης Ιωάννης**

*Τα Μέλη*

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Καραφουλίδης Ανέστης

7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Κοκκινίδης Γεώργιος
12. Χαιτίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Κύρκα Μαρία
15. Παπαικονόμου Παντελής
16. Βρυζίδου Παρασκευή
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Μπίγγας Στέφανος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Ανδρεάδης Κων/νος
21. Καραϊσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Απαζίδου Σοφία
25. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαικονόμου