

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.61/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή περιφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κασιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Καραϊσκος Γεώργιος

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 19 Μίκος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κ. Μπογδάνη Καλλιρρόη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή περιφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού του Δήμου Εορδαίας**» με αριθμ. μελ. 16/2017 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Ανακατασκευή περιφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού του Δήμου Εορδαίας** » αρ. μελ. 16/2017 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 120,000 00 € , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ' αριθ. 175/2017 ΑΔΣ. Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από Δημόσιο διαγωνισμό στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση « **Αλκιβιάδης Διανέλης** » με την **168/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας** . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 163798/25-10-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ\` αριθ. 3134/02-02-2018 συμφωνητικό ποσού 56.906,63 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαιώσης εξήντα ημερών ( 60 ) από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντος (09-02-2018) δηλαδή την 09-4-2018.

Με την υπ\` αριθ. 6513/13-3-2018 σχετική αίτηση , ο Ανάδοχος ζητά δύο μήνες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 08-06-2018 διότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες δεν του επέτρεψαν να εκτελέσει τις εργασίες .

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ανάδοχος εταιρεία δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι την **08-06 -2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 61/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανακατασκευή περιφραξής κοιμητηρίων ΤΚ Δροσερού του Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 16/2017 μέχρι την **08-06-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η ΔΣ Κρυσταλλίδου  
Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 61/2018

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
*Ο Δήμαρχος* *Τα Μέλη*  
Σάββας Ζαμανίδης

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδής Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία