

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 68/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα »
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Καραίσκος Γεώργιος

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 19 Μίκος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Μπογδάνη Καλλιρρόη υπάλληλο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 8867/17-4--2018 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα».

Με το οποίο μας ενημερώνει ότι :

Πρόκειται για το έργο « «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα ». του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 13/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 18.130,00 €

Την απόφαση **16/2017 (ΑΔΑ 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ)** της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η 345/2017 (ΑΔΑ : Ω4ΥΤΩΡ6-ΟΤ9 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την δέσμευση της δαπάνης του έργου»

Την **267/2016 (ΑΔΑ; ΨΠΖ4ΩΡ6-ΛΦΧ)** του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ και ο τρόπος εκτέλεσης του.

Την **86/2017 9ΑΔΑ; Ω68ΚΩΡ6-Θ41)** της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κατ' εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για το παραπάνω έργο.

Την απόφαση **161/2017 9ΑΔΑ; 67ΝΥΩΡ6-ΠΒΞ)** της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας με την οποία εγκρίθηκε το δεύτερο (τελικό) της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού της οποίας από 04 Ιουλίου 2017 συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ .

Την με αριθ. Πρωτ. **152482/09/10/2017** Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ότι νόμιμα ελήφθη η **161/2017** απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 20^η 12-2017 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και της Αναδόχου « ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ »

Η Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **5.702,18 €** πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 7.070,70 € με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 17^η -2-2018.

Με την 43/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 18^η -4-2018.

Με την υπαριθ. 8867/17-4-2018 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε δίμηνη 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου αναφέροντας τα εξής : « παρακαλώ για τη δίμηνη παράταση των εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ του οποίου η εταιρεία μας είναι Ανάδοχος με το υπ' αριθ. 47462/20-12-2017 συμφωνητικό που έχει υπογράψει με το Δήμο Εορδαίας προκειμένου να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες. Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια χειμώνα καθώς και ο περιορισμένος χρόνος εργασίας στο χώρο του σχολείου (Σαββατοκύριακα και αργίες) για την μη ενόχληση της σχολικής δραστηριότητας δεν

ευνόησαν την ολοκλήρωση των εργασιών και για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα παράταση »

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 18^η 6-2018 με αναθεώρηση

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Αριθμ. απόφ. 68/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ» του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 18^η -6-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 68 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο

2. Κατσιδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου