

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.70/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ»  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- |    |                           |    |                      |
|----|---------------------------|----|----------------------|
| 1  | Ιορδανίδης Φώτιο          | 1  | Σίσσιος Μιχάλης      |
| 2  | Κασιδης Ευστάθιος         | 2  | Καίδης Απόστολος     |
| 3  | Θεοδοσιάδης Γεώργιος      | 3  | Τσοκτουρίδης Ιωάννης |
| 4  | Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος | 4  | Καραφουλίδης Ανέστης |
| 5  | Πολυχρονίδης Δημήτρης     | 5  | Βύρλιος Μάρκος       |
| 6  | Σιδηρόπουλος Κοσμάς       | 6  | Παπάς Ευθύμιος       |
| 7  | Σερσέμης Κωνσταντίνος     | 7  | Κάλφας Γεώργιος      |
| 8  | Κοκκινίδης Γεώργιος       | 8  | Σπενδαμίδης Γιώργος  |
| 9  | Χαιτίδης Γεώργιος         | 9  | Βρυζίδου Παρασκευή   |
| 10 | Αριστερίδης Ιωάννης       | 10 | Ζαραφίδης Δημήτρης   |
| 11 | Παπαϊκονόμου Παντελής     |    |                      |
| 12 | Κύρκα Μαρία               |    |                      |
| 13 | Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     |    |                      |
| 14 | Τσολακίδης Ισαάκ          |    |                      |
| 15 | Ανδρεάδης Κων/νος         |    |                      |
| 16 | Ασπράγκαθος Ιωάννης       |    |                      |
| 17 | Μπίγγας Στέφανος          |    |                      |
| 18 | Καραϊσκος Γεώργιος        |    |                      |

- 19 Μίκος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Μπογδάνη Καλλιρρόη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 9064/24-4--2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « **Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας** » με αριθμ. μελέτης 20/2016 του Δήμου Εορδαίας προ/σμού κατά τη μελέτη 36.200,00 €

Με την αριθ. **270/2017** ( ΑΔΑ ΩΚΒΟΩΡ6-ΧΧΒ ) ΑΔΣ εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και τροποποιήθηκε ο προ/σμός οικονομικού έτους 2016 μεταφέροντας πίστωση στον ΚΑ 30.7333.0043 « Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας

Με την **16/2017** ( ΑΔΑ : 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ ) Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 344/2017 ( ΑΔΑ 78ΞΣΩΡ6-ΖΧ7 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της δαπάνης του έργου

Με την **47/2017** ( ΑΔΑ : 75ΣΩΡ6-Θ6Χ ) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Με την **114/2017** (ΑΔΑ; 617ΝΩΡ6-8 Α1 ) ΑΟΕ του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό ( τελικό ) της επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμού της από 27 Απριλίου 2017 συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης ο Ιορδανίδης Παύλος με ποσοστό έκπτωσης 24%

Με την αριθμ. 112147/07-8-2017 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 24<sup>η</sup> -10-2017 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και του αναδόχου Ιορδανίδη Παύλου.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 22.187,10 € πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά 27.512,00 € με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23<sup>η</sup> -01-2018.

Με την 17/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 23-4-2018.

Με την υπ.αριθμ.. 9064/20=-4-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για άλλες ενενήντα ημέρες , αναφέροντας τα εξής :

σας παρακαλώ να μου εγκρίνεται την παράταση εργασιών 90 ημερών για το έργο Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας λόγω μη παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή και κατά συνέπεια αδυναμία προμήθειας της για την ολοκλήρωση του έργου. Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες - Αίτηση παράτασης εργασιών για άλλες ενενήντα ημέρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **23<sup>η</sup> -7-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 70 /2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας** » του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **23-07 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

**Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ**

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 70 /2018**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δήμαρχος** **Τα Μέλη**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο

2. Κατσιδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου