

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 124/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «**Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας**»
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Καΐδης Απόστολος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαϊτίδης Γεώργιος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Κάλφας Γεώργιος
- 6 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Απαζίδου Σοφία

- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίκος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρούν οι ΔΣ Βρυζίδου Παρασκευή και Ζαραφίδης Δημήτριος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσοακίδη Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ'. αριθ 11358/21-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «**Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας**» του Δήμου Εορδαίας με αριθμ. μελέτης 1/2017 προϋπολογισμού κατά την μελέτη 97.000,00€ , η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ.αριθμ.

32/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό , αναδείχτηκε η «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 109/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Ο ανάδοχος υπέγραψε την 31-1-2018 το υπ.αριθμ. 2694 συμφωνητικό ποσού 38.800,00€ με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε με πέρασ εργασιών την 29-6-2018. Οι προβλεπόμενες εργασίες ξεκίνησαν εντός των προβλεπόμενων από τον νόμο χρόνων και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την Τεχνική Υπηρεσία την 1-2-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 11168/18-5-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 29-8-2018 για τους παρακάτω λόγους.

1. Για την υλοποίηση του έργου προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης - παραλλαγής των εναέριων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στον χώρο του έργου, διότι τμήμα του εναέριου δικτύου του ΔΕΣΣΗΕ εμπόδιζε την τοποθέτηση ιστού φωτεινών σηματοδοτών στην προβλεπόμενη θέση.
2. Ολοκλήρωση της οικονομικής τακτοποίησης του έργου μέσω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , ώστε να συμπεριληφθούν επί αυτού οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά δύο μήνες μέχρι την **29^η -8-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 124/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου και Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας** » του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **29-08 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 124 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδης Ευστάθιος
3. Καΐδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαιοκονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία