

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.16/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **2076/24-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπασικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο
« Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας »
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχάλης
2	Καίδης Απόστολος	2	Παπάς Ευθύμιος
3	Κατσιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	4	Σπενδαμίδης Γιώργος
5	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	5	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
6	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	6	Απαζίδου Σοφία
7	Καραφουλίδης Ανέστης	7	Χόλμπα Αντωνία
8	Πολυχρονίδης Δημήτρης		
9	Κάλφας Γεώργιος		
10	Σιδηρόπουλος Κοσμάς		
11	Σερσέμης Κωνσταντίνος		
12	Κοκκινίδης Γεώργιος		
13	Χαιτίδης Γεώργιος		
14	Κύρκα Μαρία		
15	Αριστερίδης Ιωάννης		
16	Παπασικονόμου Παντελής		
17	Βρυζίδου Παρασκευή		
18	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής		
19	Τσολακίδης Ισαάκ		

- 20 Ανδρεάδης Κων/νος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μπίγγας στέφανος
- 23 Καραίσκος Γεώργιος
- 24 Μίχος Κωνσταντίνος
- 25 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 26 Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.

Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ανδρονικίδου Ιωάννα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 41273/19-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου **«Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας»** το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο **«Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας»** του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 6/2016 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **252.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **98/2016 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η **«ΕΡΓΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑ ΕΕ»** με μέση τεκμαρτή έκπτωση

53%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 26-10-2016 ,συμφωνητικό ποσού **118.439,98€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός τριών (3) μηνών με πέρασ την **24-01-2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 165/3-1-2017 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **30-05-2017**.

Με την υπ.αριθμ. 27/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 23-4-2017.

Με την υπ. αριθμ. 11459/10-4-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-7-2017.

Με την υπ.αριθμ. 124/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την **23-7-2017**.

Με την υπ.αριθμ.. 22476/29-6-2017 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις **30-11-2017**.

Με την 218/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την 30-11-2017.

Με την υπ'αριθ. 41273/20-11-2017 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών έως τις 31-6-2018

Σας ενημερώνουμε ότι: ο ανάδοχος υπέβαλε την 20-12-2016 τον Α λογαριασμό του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας στις 20-12-2016. Ο λογαριασμός αυτός έως σήμερα δεν έχει εξοφληθεί. Ο ανάδοχος από την 20-2- 2016 θεμελίωσε δικαίωμα διακοπής εργασιών και πιθανής διάλυσης σύμβασης. Όμως ως σήμερα ,δείχνοντας πνεύμα συνεργασίας δεν άσκησε το δικαίωμα αυτό. Έτσι φθάσαμε στο σημείο, τυπικά να είναι εκτεθειμένος ο ανάδοχος σε σχέση με το αίτημα παράτασης , όμως ηθικά να είναι εκτεθειμένος ο Δήμος που δεν πλήρωσε ως σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των

εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 16/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **31-06 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 16 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υλογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Σάββας Ζαμανίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος

- Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
- Παντελής Παπαϊκονόμου
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
 7. Καραφουλίδης Ανέστης
 8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
 - 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
 10. Κάλφας Γεώργιος
 11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
 12. Κοκκινίδης Γεώργιος
 13. Χαιτίδης Γεώργιος
 14. Αριστερίδης Ιωάννης
 15. Κύρκα Μαρία
 16. Παπαϊκονόμου Παντελής
 17. Βρυζίδου Παρασκευή
 18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
 - 19 Τσολακίδης Ισαάκ
 - 20 Μπίγγας Στέφανος
 21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
 22. Ανδρεάδης Κων/νος
 23. Καραϊσκος Γεώργιος
 24. Μίχος Κωνσταντίνος
 25. Ζαραφίδης Δημήτρης
 26. Ανδρονικίδου Ιωάννα