

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ: 19/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **2076/24-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 8/2016.  
.....

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Καραφουλίδης Ανέστης
- 8 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 11 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 12 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 13 Χαιτίδης Γεώργιος
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Αριστεριδης Ιωάννης
- 16 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 17 Βρυζίδου Παρασκευή
- 18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 6 Απαζίδου Σοφία
- 7 Χόλμπα Αντωνία

- 19 Τσολακίδης Ισαάκ
- 20 Ανδρεάδης Κων/νος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μπίγγας στέφανος
- 23 Καραίσκος Γεώργιος
- 24 Μίκος Κωνσταντίνος
- 25 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 26 Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδικκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.  
 .....

Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ανδρονικίδου Ιωάννα.  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 1258/15-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας** » το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

**Πρόκειται για το έργο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ »** του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελ. 8/2016 πρ/σμού κατά τη μελέτη 54.237,24 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 152/2016 ΑΔΣ.

Η εργολαβία ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην εργοληπτική ατομική επιχείρηση Καραβελιάς Στ. - Αθανάσιος

ΕΔΕ με την 110/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 136114/18-9-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθ. 47062/19-12-2017 συμφωνητικό ποσού 26.033,87 € με το Δήμαρχο Εορδαίας με συμβατική προθεσμία περαιώσης σαράντα 40 ημερών από την ημερομηνία ορισμού του επιβλέποντος (02-01-2018) δηλαδή την 10-2-2018.

Με την 1258/12-1-2018 σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζητά σαράντα (40) ημέρες παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 22-3-2018 διότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες δεν του επιτρέπουν να εκτελέσει τις εργασίες.

Επιπροσθέτως η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου δεν είναι δυνατή.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 22-3-2018.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Αριθμ. απόφ. 19/2018**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι 22-03 -2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 19 /2018

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*  
**Ο Δήμαρχος** **Τα Μέλη**  
**Σάββας Ζαμανίδης**

Πτολεμαΐδα  
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καΐδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Χαϊτίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Κύρκα Μαρία
16. Παπαϊκονόμου Παντελής
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 19 Τσολακίδης Ισαάκ
- 20 Μπίγγας Στέφανος
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Ανδρεάδης Κων/νος
23. Καραϊσκος Γεώργιος
24. Μίχος Κωνσταντίνος
25. Ζαραφίδης Δημήτρης
26. Ανδρονικίδου Ιωάννα