

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.:21/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 29-1-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **2076/24-1-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχάλης
2	Καίδης Απόστολος	2	Παπάς Ευθύμιος
3	Κασιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	4	Σπενδαμίδης Γιώργος
5	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	5	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
6	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	6	Απαζίδου Σοφία
7	Καραφουλίδης Ανέστης	7	Χόλμπα Αντωνία
8	Πολυχρονίδης Δημήτρης		
9	Κάλφας Γεώργιος		
10	Σιδηρόπουλος Κοσμάς		
11	Σερσέμης Κωνσταντίνος		
12	Κοκκινίδης Γεώργιος		
13	Χαιτίδης Γεώργιος		
14	Κύρκα Μαρία		
15	Αριστερίδης Ιωάννης		
16	Παπαικονόμου Παντελής		
17	Βρυζίδου Παρασκευή		

- 18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 19 Τσολακίδης Ισαάκ
- 20 Ανδρεάδης Κων/νος
- 21 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 22 Μπίγγας στέφανος
- 23 Καραίσκος Γεώργιος
- 24 Μίχος Κωνσταντίνος
- 25 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 26 Ανδρονικίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.

Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ανδρονικίδου Ιωάννα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδης Ανέστης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 42022/26-1-2018 έγγραφο Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας αναφέροντας :

Πρόκειται για το έργο «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ**» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 21/2013 προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **1.882.000,00 €**, η εκτέλεση του οποίου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. **5/2014 Α.Δ.Σ.** του Δήμου Εορδαίας. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχτηκε η «**ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση

47,76%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 218/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την από 28-08-2014 ,συμφωνητικό ποσού **799.297,26€** με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το **ΕΑΠ**.

Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός δέκα οχτώ (18) μηνών με πέρασ την **28-02-2016**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3811/8-1-2016 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, έως την **31-12-2016**.

Με την υπ.αριθμ. 30/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Με το υπ.αριθμ. 46577/23-12-2016 έγγραφο ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως τις 31-6-2017

Με την 28/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η παράταση εργασιών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία

Με το υπ'αριθ. 21278/20-6-2017 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε 3^η παράταση εργασιών ως τις 30-11-2017.

Με την 219/20217 απόφαση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Εορδαίας αποφασίστηκε η παράταση των εργασιών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Με το υπ'αριθ. 42022/24-11-2017 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την 4^η παράταση εργασιών ως τις 30-6-2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 10 του Ν 1418/1984 όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν από το άρθρο 48 του Ν 3669/2008 η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμίας γίνεται από την προϊσταμένη αρχή , ύστερα από αίτηση του αναδόχου.

Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου , αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία .»

Έχοντας υπ όψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **30-06 -2018 με αναθεώρηση**, επειδή λόγω καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 21/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ**» του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **την 30-06-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 21/2018

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου

10. Κάλφας Γεώργιος
11. Σερσέμης Κωνσταντίνος
12. Κοκκινίδης Γεώργιος
13. Χαιτίδης Γεώργιος
14. Αριστερίδης Ιωάννης
15. Κύρκα Μαρία
16. Παπαϊκονόμου Παντελής
17. Βρυζίδου Παρασκευή
18. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
19. Τσολακίδης Ισαάκ
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Ασπράγκαθος Ιωάννης
22. Ανδρεάδης Κων/νος
23. Καραϊσκος Γεώργιος
24. Μίχος Κωνσταντίνος
25. Ζαραφίδης Δημήτρης
26. Ανδρονικίδου Ιωάννα