

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 44/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 20-2-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **4348/14-2-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου  
**« Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3<sup>ου</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας (κτίριο ΙΕΚ) »**  
 .....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Καραφουλίδης Ανέστης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 12 Χαιτίδης Γεώργιος
- 13 Κύρκα Μαρία
- 14 Αριστερίδης Ιωάννης
- 15 Παπαοικονόμου Παντελής
- 16 Βρυζίδου Παρασκευή
- 17 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 18 Ανδρεάδης Κων/νος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 6 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 7 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 8 Τσολακίδης Ισαάκ

- 19 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 20 Μπίγγας Στέφανος
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος
- 23 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 24 Απαζίδου Σοφία
- 25 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών**  
**Δημαρχεύων ο Αριστεριδής Ιωάννης**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Καραφουλίδη Ανέστη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 2478/14-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3<sup>ου</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ )» το οποίο μας ενημερώνει ότι :

**Πρόκειται για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3<sup>ου</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ )» του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 14/2016 πρ/σμού κατά την μελέτη 75.000,00 € η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 265/2016 ΑΔΣ Δήμου Εορδαίας.**

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο Αθ. Καραβέλιας με ποσοστό έκπτωσης 59% επί του πρ/σμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την 140/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 21-12-2017 το υπ' αριθ. 47520

συμφωνητικό ποσού 30.750,00 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το 2014 ΕΠ541.00003 . Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός 80 ημερών με πέρασ την 10-3-2018.

Με την 2478/29-1-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών την χειμερινή περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης 21-12-2017 έως την συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 10 Μαρτίου του 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου την επικράτηση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για την εκτέλεση εργασιών και β την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης του έργου για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου μας η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 29-5--2018.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.8

**Αριθμ. απόφ. 44/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3<sup>ου</sup> ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ )** » του Δήμου Εορδαίας μέχρι την **29-5-2018 αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 44 /2018

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δημάρχων*

*Τα Μέλη*

**Αριστερίδης Ιωάννης**

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Καραφουλίδης Ανέστης
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Βύρλιος Μάρκος
9. Κάλφας Γεώργιος
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Κοκκινίδης Γεώργιος
12. Χαιτίδης Γεώργιος
13. Αριστερίδης Ιωάννης
14. Κύρκα Μαρία
15. Παπαιοκονόμου Παντελής
16. Βρυζίδου Παρασκευή
17. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
18. Μπίγγας Στέφανος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Ανδρεάδης Κων/νος
21. Καραϊσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Απαζίδου Σοφία
25. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου