

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 63/2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαϊκονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....  
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση 13<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» του Δήμου Εορδαίας  
.....

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κασιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαϊκονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 18 Καραίσκος Γεώργιος
- 19 Μίχος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
**Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών**  
 .....

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....  
**Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.**  
 .....

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Ειρήνη Τσαντσαρίδου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 6969/19-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Συντήρηση 13<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας** » το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

**Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση 13<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας** » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 18/2017 πρ/σμού κατά την μελέτη 5.106,25 €. Με την υπ' αριθ. 155/11-9-2017 Απόφαση οικονομικής επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΑΤΕΒΕΕ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 27-11-2017 το υπ' αριθ. 42285 συμφωνητικό ποσού 5.106,25 € με τον Δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός δύο μηνών με πέρασ την 27-1-2017

Οι προκαταρτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης η οποία κοινοποιήθηκε στην τεχνική υπηρεσία την 28-11-2017 και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την τεχνική Υπηρεσία την 4-12-2017 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου έγγραφα .

Με την υπ' αριθ. 1499/16-1-2018 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι της 27-3-2018 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την περίοδο εκτέλεσης του έργου. Με την 18/29-1-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε η παράταση με αναθεώρηση έως την 27-3-2018.

Με την υπ' αριθ. Πρωτ. 6969/19-3-2018 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι της 27-5-2018 λόγω καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την περίοδο εκτέλεσης του έργου . Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί η παράλληλη λειτουργία του νηπιαγωγείου την συγκεκριμένη περίοδο δυσχεραίνει την εκτέλεση ορισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «**με αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 27-5-2018.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.8

**Αριθμ. απόφ. 63/2018**

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13<sup>ου</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ » του Δήμου Εορδαίας μέχρι την **27-5-2018 αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ.

**Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 63 /2018**

.....  
*Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται*

*Ο Δήμαρχος  
Σάββας Ζαμανίδης*

*Τα Μέλη*

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσιδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαιοκονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα  
Ο Πρόεδρος Δημοτικού  
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου