

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 67-2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαοικονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 18 Καραϊσκος Γεώργιος
- 19 Μίχος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
0 Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. Τοντοσαρίδου Ειρήνη η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 9046/20-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδος » το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδος » του Δήμου Εορδαίας αριθμ. μελέτης 17/2017 πρ/σμού κατά την μελέτη 51.600,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την 212/2017 ΑΔΣ του Δήμου Εορδαίας.

Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό αναδείχθηκε ο ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 49% επί του πρ/σμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 225/2017 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 12-03-2018 το υπ' αριθ.

6399 συμφωνητικό ποσού 26.316,050 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας . Το Χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός ογδόντα ημερών με πέρασ την 01.06-2018.

Οι προκαταρκτικές εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφού έγινε ο ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών από την Τεχνική Υπηρεσία την 14-03-2018 οπότε έγιναν και όλα τα σχετικά με την έναρξη ενός έργου.

Με την υπ' αριθ. 9046/20-4-2018 αίτηση του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι της 03-09-2018 λόγω λειτουργίας των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός) την περίοδο εκτέλεσης του έργου . Λόγω της φύσης των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν (τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα εσωτερικά δάπεδα , κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα στο χώρο της εισόδου του παιδικού σταθμού, κατασκευές εξωτερικών πλακοστρώσεων κ.α.) απαιτείται η εκτέλεση εργασιών να γίνει μετά την λήξη της σχολικής περιόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «**χωρίς αναθεώρηση**», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 20-8-2018 .

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.8

Αριθμ. απόφ. 67/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ.**

Ολυμπιάδος » του Δήμου Εορδαίας μέχρι την 20-8-2018 με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 67 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος *Τα Μέλη*
Σάββας Ζαμανίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κατσιδης Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος
9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαοικονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαοικονόμου