

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 69/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-4-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **9085/20-4-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Κασιδης Ευστάθιος
- 3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 5 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 6 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 7 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 8 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 9 Χαιτίδης Γεώργιος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Παπαικονόμου Παντελής
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 14 Τσολακίδης Ισαάκ
- 15 Ανδρεάδης Κων/νος
- 16 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 17 Μπίγγας Στέφανος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 4 Καραφουλίδης Ανέστης
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Παπάς Ευθύμιος
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 9 Βρυζίδου Παρασκευή
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

- 18 Καραίσκος Γεώργιος
- 19 Μίχος Κωνσταντίνος
- 20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Ιωάννη Κωνσταντινίδη υπάλληλο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 8834/25-4--2018 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με το οποίο μας ενημερώνει ότι :

Πρόκειται για το έργο « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**» αριθμ. μελέτης 21/2016 προ/σμού κατά τη μελέτη 11.702,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ' αριθ. 305/2016 ΑΔΣ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο Τσολακίδης Θεόδωρος του Τριανταφυλλου, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46% επί του προ/σμού της μελέτης. Το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 224/2017 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 22-3-2018 συμφωνητικό ποσού 6.319,19 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από καταστροφές και θεομηνίες. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός δύο μηνών με πέρας την 21-5-2018.

Με την υπ' αριθ. 8834/17-4-2018 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως την 21-7-2018 λόγω ότι μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε η ρυμοτομική γραμμή για τον παρακάτω λόγο στις 27-3-2018 υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο προς την υπηρεσία για την υλοποίηση της θέσης της ρυμοτομικής γραμμής επί εδάφους για το 216 οικόπεδο του ΟΤ 42 της ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δήμου Εορδαίας προκειμένου να καθορισθεί η θέση που θα κατασκευαστεί το τοίχιο αντιστήριξης. Το αίτημα του αναδόχου με τυο υπ' αριθ. 7869/28-3-2018 στάλθηκε στην Δ/νση περιβάλλοντος - Καθαριότητας και ποιότητας ζωής μας πληροφορεί, ότι ελλείπει της πολεοδομικής μελέτης, ως όριο μεταξύ κοινόχρηστων εκτάσεων και των ιδιοκτησιών λαμβάνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο καθορίζεται από τα ορόσημα, όπως αποτυπώνονται στα διαγράμματα Συνοικισμού του Υπουργείου Γεωργίας. Για την υλοποίηση αυτών, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία (ορόσημα, τριγωνομετρικά σημεία κ.α) από την τοπογραφική υπηρεσία της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με το υπ' αριθ. 8092/02/2018 έγγραφο μας ζητήσαμε από την Δ/νση Πολιτικής Γης να μας χορηγήσουν τις τιμές οροσήμων, των αξονοδιασταυρώσεων που περικλείουν το ΟΤ 42. Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία μας απάντησαν για να μας χορηγηθούν οι ζητούμενες τιμές πρέπει να καταβάλουμε παράβολο των 15 €. Με το υπ' αριθ. 9337/24-4-2018 έγγραφο προς την οικονομική υπηρεσία του δήμου ζητήσαμε να εγκριθεί η δαπάνη των 15 € για έκδοση παραβόλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 21-7--2018.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.8

Αριθμ. απόφ. 69/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**» του Δήμου Εορδαίας μέχρι την **21-7-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Κρυσταλλίδου Θεοπίστη και Τσολακίδης Ισαάκ.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 69 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδής Ευστάθιος
3. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
4. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
5. Πολυχρονίδης Δημήτρης
6. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
7. Σερσέμης Κωνσταντίνος
8. Κοκκινίδης Γεώργιος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

9. Χαιτίδης Γεώργιος
10. Αριστερίδης Ιωάννης
11. Κύρκα Μαρία
12. Παπαιοκονόμου Παντελής
13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
14. Τσολακίδης Ισαάκ
15. Ανδρεάδης Κων/νος
16. Ασπράγκαθος Ιωάννης
17. Μπίγγας Στέφανος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Μίχος Κωνσταντίνος
20. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία