

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 196/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Ιορδανίδης Φώτιο	1	Σίσσιος Μιχαήλ
2	Καΐδης Απόστολος	2	Καραφουλίδης Ανέστης
3	Κασιδης Ευστάθιος	3	Βύρλιος Μάρκος
4	Θεοδοσιάδης Γεώργιος	4	Παπάς Ευθύμιος
5	Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος	5	Σπενδαμίδης Γεώργιος
6	Τσοκτουρίδης Ιωάννης	6	Κοκκινίδης Γεώργιος
7	Πολυχρονίδης Δημήτρης	7	Βρυζίδου Παρασκευή
8	Σιδηρόπουλος Κοσμάς	8	Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
9	Κάλφας Γεώργιος	9	Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
10	Σερσέμης Κωνσταντίνος	10	Απαζίδου Σοφία
11	Χαιτίδης Γεώργιος	11	Ανδρονικίδου Ιωάννα
12	Κύρκα Μαρία		
13	Αριστερίδης Ιωάννης		
14	Παπαοικονόμου Παντελής		
15	Τσολακίδης Ισαάκ		
16	Ανδρεάδης Κων/νος		
17	Ασπράγκαθος Ιωάννης		
18	Μπίγγας Στέφανος		

- 19 Καραϊσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ 15524/20-7-2018 εισήγηση της Δ/σης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας**» το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :

Πρόκειται για το έργο « **Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας** » με αριθμ. μελέτης 20/2016 του Δήμου Εορδαίας πρ/σμού κατά τη μελέτη 36.200,00 €

Με την αριθ. **270/2017** (ΑΔΑ ΩΚΒΟΩΡ6-ΧΧΒ) ΑΔΣ εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και τροποποιήθηκε ο πρ/σμός οικονομικού έτους 2016 μεταφέροντας πίστωση στον ΚΑ 30.7333.0043 « Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας

Με την **16/2017** (ΑΔΑ : 6Ω3ΣΩΡ6-Θ7Ζ) Απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η

344/2017 (ΑΔΑ 78ΞΣΩΡ6-ZΧ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της δαπάνης του έργου

Με την **47/2017** (ΑΔΑ : 75ΣΩΡ6-Θ6Χ) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Με την **114/2017** (ΑΔΑ; 617ΝΩΡ6-8 Α1) ΑΟΕ του δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό (τελικό) της επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμού της από 27 Απριλίου 2017 συνοπτικής διαδικασίας του ανωτέρω έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπου ανακηρύχθηκε μειοδότης ο Ιορδανίδης Παύλος με ποσοστό έκπτωσης 24%

Με την αριθμ. **112147/07-8-2017** απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση την 24^η -10-2017 του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου Εορδαίας και του αναδόχου Ιορδανίδη Παύλου.

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 22.187,10 € πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικά 27.512,00 € με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23^η -01-2018.

Με την 17/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 23-4-2018.

Με την 70/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την 23-7-2018.

Με την υπ.αριθμ.. 15524/19-7-2018 αίτηση του ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για άλλες ενενήντα ημέρες , αναφέροντας τα εξής :

σας παρακαλώ να μου εγκρίνεται την παράταση εργασιών 90 ημερών για το έργο Ασφαλτόστρωση στην ΤΚ Γαλάτειας για την ολοκλήρωση των εργασιών που καθυστέρησαν λόγω καιρικών συνθηκών , την απαγόρευση από την κοινότητα λόγω θέρους (γιατί χρησιμοποιείται ο δρόμος από μεγάλα αγροτικά μηχανήματα) και τέλος η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται :

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Υπηρεσίας μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την **30η-9-2018 με αναθεώρηση.**

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 196 /2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου « **Ασφαλιτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλάτειας** » του Δήμου Εορδαίας, μέχρι **30η-09 -2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 196 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος

- 3 Κασιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου
Παντελής Παπαιοκονόμου