

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.: 184/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 27-8-2018 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **17412/21-8-2018** πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαοικονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Βύρλιος Μάρκος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 7 Βρυζίδου Παρασκευή
- 8 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Απαζίδου Σοφία
- 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα

- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίχος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Δημήτρης Ζαραφίδης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αντιδήμαρχο κ. Φώτη Ιορδανίδη ο οποίος ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθ. 13047/12-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας τμήματος έργων σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με το οποίο μας ενημερώνει ότι :

Πρόκειται για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» αριθμ. μελέτης 21/2016 πρ/σμού κατά τη μελέτη 11.702,00 €, η εκτέλεση του οποίου αποφασίσθηκε με την υπ' αριθ. 305/2016 ΑΔΣ. Μειοδότης μετά τον διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο Τσολακίδης Θεόδωρος του Τριανταφυλλου, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46% επί του πρ/σμού της μελέτης. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 224/2017 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο ανάδοχος υπέγραψε την 22-3-2018 συμφωνητικό

ποσού 6.319,19 € με τον Δήμαρχο Εορδαίας. Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από το ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από καταστροφές και θεομηνίες. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών εντός δύο μηνών με πέρασ την 21-5-2018.

Με την υπ' αριθ. 9405/17-4-2018 αίτηση ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση εργασιών ως την 21-7-2018 .

Με την 69/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι 21-7-2018.

Με την υπ' αριθ. 13047/13-6-2018 αίτηση ο Ανάδοχος του έργου αιτήθηκε 2^η παράταση εργασιών ως την 21-9-2018.

λόγω ότι μ στις 18-5-2018 υλοποιήθηκε η ρυμοτομική γραμμή στο 216 Οικόπεδο του ΟΤ 42 της ΤΚ Αγίου Χριστοφόρου Δήμου Εορδαίας προκειμένου να καθορισθεί η θέση που θα κατασκευαστεί το τοίχιο αντιστήριξης . Το αίτημα του αναδόχου με το υπ' αριθ. 1239/18-5-2018 στο οποίο διατυπώνονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα για την κατασκευή του τοιχίου. Με το υπ' αριθ. 12730/07-06-2018 έγγραφο μας κοινοποιήθηκε προς την υπηρεσία Δόμησης το υπ' αριθ. 10588/11-5-2018 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και ενημέρωση εάν κατά την κατασκευή του τοιχίου απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας . Με το υπ' αριθ. 12730/19-6-2018 έγγραφο η υπηρεσία δόμησης μας ενημέρωσε ότι δεν απαιτείται άδεια δόμησης για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στους κοινόχρηστους χώρους .

Με το υπ' αριθ. 13444/18-6-2018 έγγραφο της υπηρεσίας έγινε πρόσκληση του μελετητή του έργου να προσέλθει στις 19-6-2018 και ώρα 9 επί τόπου του έργου προκειμένου να παράσχει απαραίτητες διευκρινίσεις για να ξεπεραστούν τα κατασκευαστικά προβλήματα του έργου. Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί απαραίτητες διευκρινήσεις για να ξεπεραστούν τα κατασκευαστικά προβλήματα του έργου και δεν έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται :

α) Είτε «με **αναθεώρηση**», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επίσης ...10 Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου . Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι την 21-9--2018.

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.8

Αριθμ. απόφ. 184/2018

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**» του Δήμου Εορδαίας μέχρι την **21-9-2018 με αναθεώρηση** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 184 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσίδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαιοκονόμου

- 9 Κάλφας Γεώργιος
- 10 Σεροέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαϊτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Αριστερίδης Ιωάννης
- 14 Παπαιοκονόμου Παντελής
- 15 Τσολακίδης Ισαάκ
- 16 Ανδρεάδης Κων/νος
- 17 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 18 Μπίγγας Στέφανος
- 19 Καραίσκος Γεώργιος
- 20 Μίκος Κωνσταντίνος
- 21 Ζαραφίδης Δημήτρης
22. Χολμπα Αντωνία